

Municipio de : CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 1 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0813240126141010900	24012: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS DE BIENVENIDA EN DIVERSOS ACCESOS AL MUNICIPIO	0002 LOC. VARIAS	1,989,668.84	1,989,668.84	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,600.00	PERSONA
0805240166151010900	24016: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y PONIENTE	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1,789,145.29	1,789,145.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	5,063.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,778,814.13	3,778,814.13	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021240116124010900	24011: AMPLIACION DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA CHILON	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209240076123010900	24007: MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	100.00	PERSONA
1213240016143010900	24001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	6.44	12.00 MES	12,000.00	PERSONA
1210240086143010900	24008: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOC. VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	3,000.00 PIEZA	5,000.00	PERSONA
1207240046143010900	24004: MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOC. VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	300.00 METRO CUADRADO	3,000.00	PERSONA
1209240096143010900	24009: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	2.00 EDIFICIO	100.00	PERSONA
1205240036143010900	24003: MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	500.00 METRO LINEAL	2,000.00	PERSONA
1206240066153010900	24006: MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	0002 LOC. VARIAS	6,667,584.13	6,667,584.13	0.00	---	31.03	150.00 KILOMETRO	9,845.00	PERSONA
1204240106143010900	24010: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 LOC. VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	400.00 METRO LINEAL	10,845.00	PERSONA
1205240026143010900	24002: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0002 LOC. VARIAS	605,583.75	605,583.75	0.00	---	0.00	350.00 METRO LINEAL	8,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			17,773,167.88	17,773,167.88	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1701240056123010900	24005: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	--	--	5.00 EDIFICIO	500.00	PERSONA
---------------------	---	------------------	------	------	------	----	----	---------------	--------	---------

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 2 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

Sub Total por Programa

27,051,982.01 27,051,982.01 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

27,051,982.01 27,051,982.01 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501230296141010900 23029: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0273 CACATEEL 1,513,129.33 1,513,129.33 0.00 --- 100.00 5,321.44 METRO LINEAL 195.00 HABITANTES

Sub Total por Subprograma

1,513,129.33 1,513,129.33 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1002230506121010900 23050: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 1283 TZAJALA 1RA SECCION 974,078.83 974,078.83 0.00 --- 100.00 1.00 OBRA 2,882.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

974,078.83 974,078.83 0.00

Sub Total por Programa

2,487,208.16 2,487,208.16 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

2,487,208.16 2,487,208.16 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

05 OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

05014E0926141010900 4E092/FAISMUN/092/2024.-CONSTRUCCION DE 16 COLECTORES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YETALMOBALTE 0067 YETALMOBALTE 817,949.35 817,949.35 0.00 --- 0.00 160.00 METRO CUBICO 82.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

817,949.35 817,949.35 0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

09014E0786141010900 4E078 FAISMUN/078/2024.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA SEGUNDA SECCION 0913 GUADALUPE ASHUPA 2A SECCION 3,090,000.00 3,090,000.00 0.00 --- 0.00 2,560.80 ML 110.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

3,090,000.00 3,090,000.00 0.00

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 3 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
32014E191614101090	4E191 FAISMUN/191/2024.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	3,660,946.00	3,660,946.00	0.00	---	0.00	2,225.75 ML		386.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,660,946.00	3,660,946.00	0.00						
Sub Total por Programa			7,568,895.35	7,568,895.35	0.00						
ED EDUCACION											
37	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
37014E125612101090	4E125 FAISMUN/125/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH N. 173, CLAVE: 07EMS0100Q EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC	0363 GUAQUITEPEC	639,063.71	639,063.71	0.00	---	0.00	447.99 METRO CUADRADO		133.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			639,063.71	639,063.71	0.00						
41	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
41014E126612101090	4E126/FAISMUN/126/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 173 CLAVE:07EMS0100Q EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC	0363 GUAQUITEPEC	1,488,952.08	1,488,952.08	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO		133.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,488,952.08	1,488,952.08	0.00						
44	PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
44054E141612301090	4E141 FAISMUN/141/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "PATRIA NUEVA", CLAVE: 07DPB1175L EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO	0314 NUEVO PROGRESO	668,279.89	668,279.89	0.00	---	0.00	444.95 METRO CUADRADO		78.00	PERSONA
44054E068612301090	4E068/FAISMUN/068/2024.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD MAJASIL	0201 MAJASIL	722,584.30	722,584.30	0.00	---	0.00	443.00 METRO CUADRADO		30.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 5 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
50054E127612301090	4E127 FAISMUN/127/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07ETV1218S EN LA LOCALIDAD MEQUEJA	0360 MEQUEJA	659,805.25	659,805.25	0.00	--	0.00	452.09	METRO CUADRADO	125.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			659,805.25	659,805.25	0.00						
53	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
50014E128612101090	4E128 FAISMUN/128/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07ETV1218S EN LA LOCALIDAD MEQUEJA	0360 MEQUEJA	1,469,758.04	1,469,758.04	0.00	--	0.00	552.11	METRO CUADRADO	125.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,469,758.04	1,469,758.04	0.00						
Sub Total por Programa			12,854,258.32	12,854,258.32	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
02010E036332201090	4E036/FAISMUN/036/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	259,243.25	259,243.25	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,522.00	PERSONA
02014E037332201090	4E037/FAISMUN/037/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD EL MANGO	0062 EL MANGO	231,059.15	231,059.15	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	278.00	PERSONA
02010E097332201090	4E097/FAISMUN/097/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD JOL HIC BATIL	0063 JOL HIC BATIL	370,717.85	370,717.85	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	213.00	PERSONA
02014E039332201090	4E039/FAISMUN/039/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CAMPANA WITZ	1300 CAMPANA WITZ	198,321.07	198,321.07	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	60.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 6 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02014E038332201090	4E038/FAISMUN/038/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD AMAYTIC	0347 AMAYTIC	425,158.93	425,158.93	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	448.00	PERSONA
02014E035332201090	4E035/FAISMUN/035/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL SAN ANTONIO	0428 PIQUINTEEL SAN ANTONIO	191,839.99	191,839.99	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	65.00	PERSONA
02014E040332201090	4E040/FAISMUN/040/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACS COSECHA EN LA LOCALIDAD CHICO CACATEEL	0847 CHICO CACATEEL	335,719.99	335,719.99	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	261.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,012,060.23	2,012,060.23	0.00						
07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
07064E017325101090	4E017/FAISMUN/017/2024.-ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS TERRESTRES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CHILON CHIAPAS	1236 CHILON CHIAPAS	2,655,000.00	2,655,000.00	0.00	---	57.14	8.00	VEHICULO	38.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,655,000.00	2,655,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,667,060.23	4,667,060.23	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
05054E234615301090	4E234 FAISMUN/234/2024.- REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (PREDIO EL CARMEN)	1312 GUAQUITEPEC (PREDIO EL CARMEN)	4,363,626.81	4,363,626.81	0.00	---	0.00	4.50	KILOMETRO	3,511.00	PERSONA
05054E190615301090	4E190/FAISMUN/190/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CRUCERO TZO OLJA A MAJASIL EN LA LOCALIDAD	0625 CENTRO TZO OLJA	1,984,262.26	1,984,262.26	0.00	---	0.00	250.00	ML	693.00	PERSONA
05014E236615101090	4E236 FAISMUN/236/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES.	0777 NUEVO VILLAFLORES	1,808,601.80	1,808,601.80	0.00	---	0.00	1.36	KILOMETRO	246.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,156,490.87	8,156,490.87	0.00						

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 7 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09	CALLE										
09034E082615101090	4E082 FAISMUN/082/2024.- CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL.	0487 NUEVO JOTOAQUIL	3,276,835.73	3,276,835.73	0.00	---	0.00	2,366.00	METRO LINEAL	110.00	PERSONA
09034E152615101090	4E152 FAISMUN/152/2024.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO SAN SEBASTIAN	0980 BACHAJON,BARRIO SAN SEBASTIAN.	1,687,256.24	1,687,256.24	0.00	---	0.00	752.60	METRO CUADRADO	5,063.00	PERSONA
09034E098615101090	4E098/FAISMUN/098/2024.-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD ALAN BOLONTINA 2DA SECCION	1305 ALAN BOLONTINA 2DA SECCION	3,682,314.24	3,682,314.24	0.00	---	0.00	2.42	KILOMETRO	201.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,646,406.21	8,646,406.21	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
10014E079612101090	4E079/FAISMUN/079/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ	0224 CUMBRE NA CHOJ	1,531,781.25	1,531,781.25	0.00	---	0.00	516.36	METRO CUADRADO	182.00	PERSONA
10010E217612101090	4E217/FAISMUN/217/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD JOTOLA CHILON CHIAPAS	0679 JOTOLA	1,693,012.37	1,693,012.37	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	203.00	PERSONA
10014E080612101090	4E080/FAISMUN/080/2024.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ	0224 CUMBRE NA CHOJ	668,702.38	668,702.38	0.00	---	0.00	411.46	METRO CUADRADO	182.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,893,496.00	3,893,496.00	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
18014E110614101090	4E110/FAISMUN/110/2024.-CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN SACJUN	0054 ALAN SACJUN	3,877,322.57	3,877,322.57	0.00	---	0.00	918.60	METRO CUADRADO	1,399.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,877,322.57	3,877,322.57	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
20014E107615101090	4E107 FAISMUN/107/2024.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN SEBASTIAN).	1182 BACHAJON (BARRIO SAN SEBASTIAN)	6,879,416.68	6,879,416.68	0.00	---	0.00	250.00	METRO LINEAL	5,063.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 8 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20014E021615101090	4E021/FAISMUN/021/2024.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO CHILON CHIAPAS	1188 BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO)	1,533,301.26	1,533,301.26	0.00	---	0.00	75.00	ML	5,063.00	PERSONA
20014E106615101090	4E106 FAISMUN/106/2024.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO).	1188 BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO)	6,872,456.03	6,872,456.03	0.00	---	0.00	250.00	METRO LINEAL	5,063.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			15,285,173.97	15,285,173.97	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
21054E031615301090	4E031 FAISMUN/031/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO GUAQUITEPEC A MEQUEJA EN LA LOCALIDAD MEQUEJA.	0360 MEQUEJA	1,263,407.65	1,263,407.65	0.00	---	0.00	6.50	KILOMETRO	1,148.00	PERSONA
21054E033615301090	4E033 FAISMUN/033/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX A BAJYULUBMAX EN LA LOCALIDAD BAJYULUBMAX.	1051 BAJYULUBMAX	752,736.76	752,736.76	0.00	---	0.00	5.28	KILOMETRO	280.00	PERSONA
21054E002615301090	4E002 FAISMUN/002/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TACUBA NUEVA A CHILON, EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA	0436 TACUBA NUEVA	3,799,370.09	3,799,370.09	0.00	---	0.00	19.60	KILOMETRO	1,581.00	PERSONA
21054E025615301090	4E025 FAISMUN/025/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A SUYALA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ.	0263 SAN JUAN BAWITZ	2,329,121.30	2,329,121.30	0.00	---	0.00	25.00	KILOMETRO	312.00	PERSONA
21054E041615301090	4E041 FAISMUN/041/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN- SAC'JUN A TUT ASHUPA EN LA LOCALIDAD SEGUNDO TZAJALCHEN.	0979 SEGUNDO TZAJALCHEN	1,315,026.12	1,315,026.12	0.00	---	0.00	12.50	KILOMETRO	328.00	PERSONA
21054E032615301090	4E032 FAISMUN/032/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJON A CRUCERO EL EDEN EN LA LOCALIDAD EL EDEN.	0359 EL EDEN	1,823,433.64	1,823,433.64	0.00	---	0.00	13.60	KILOMETRO	300.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 9 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
21054E042615301090	4E042/FAISMUN/042/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO FILADELFIA A GOLOTON LA RAYA EN LA LOCALIDAD GOLOTON LA RAYA	1061 GOLOTON LA RAYA	1,021,326.22	1,021,326.22	0.00	---	0.00	2.46	KILOMETRO	149.00	PERSONA
21054E043615301090	4E043 FAISMUN/043/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAYAZA A FILADELFIA EN LA LOCALIDAD FILADELFIA.	0392 FILADELFIA	2,466,355.00	2,466,355.00	0.00	---	0.00	10.00	KILOMETRO	336.00	PERSONA
21054E081615301090	4E081 FAISMUN/081/2024.- REHABILITACION DE 2.50 KM. DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD SANULHA.	0825 LA LIBERTAD SANULHA	2,348,417.69	2,348,417.69	0.00	---	0.00	2,500.00	METRO LINEAL	140.00	PERSONA
21054E044615301090	4E044/FAISMUN/044/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO REAMO CARMEN XAQUILA A CHILON EN LA LOCALIDAD CARMEN XAQUILA	0457 CARMEN XAQUILA	1,801,846.53	1,801,846.53	0.00	---	0.00	6.30	KILOMETRO	282.00	PERSONA
21054E001615301090	4E001/FAISMUN/001/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN SAC JUN A JOL SACUN EN LA LOCALIDAD ALAN SAC JUN	0563 ALAN SACJUN	2,862,670.52	2,862,670.52	0.00	---	0.00	31.00	KILOMETRO	1,782.00	PERSONA
21054E034615301090	4E034/FAISMUN/034/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO BAWITZ ARENAL EN LA LOCALIDAD TANCHIVIL	0677 TANCHIVIL	934,231.53	934,231.53	0.00	---	0.00	7.80	KILOMETRO	73.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			22,717,943.05	22,717,943.05	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)										
29014E185615101090	4E185 FAISMUN/185/2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD YOC'HA XHANAIL 1RA. SECCION.	1180 YOC'HA XHANAIL 1RA. SECCION	1,038,401.12	1,038,401.12	0.00	---	0.00	32.00	METRO CUADRADO	135.00	PERSONA
29014E189615101090	4E189 FAISMUN/189/2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	1,471,811.14	1,471,811.14	0.00	---	0.00	38.40	METRO CUADRADO	959.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,510,212.26	2,510,212.26	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
30014E218612101090	4E218 FAISMUN/218/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD JOTOLA.	0679 JOTOLA	612,864.35	612,864.35	0.00	---	0.00	447.99	METRO CUADRADO	203.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 10 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
30054E123612301090	4E123 FAISMUN/123/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA.	0591 LA PIMIENTA	659,805.25	659,805.25	0.00	---	0.00	452.09	METRO CUADRADO	242.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,272,669.60	1,272,669.60	0.00						
43	CARRETERA (OIR)										
43014E096615101090	4E096 FAISMUN/096/2024.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 1+550.00 AL KM 2+550.00 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA	0355 LA VICTORIA	11,815,946.75	11,815,946.75	0.00	---	0.00	1.00	KILOMETRO	1,782.00	PERSONA
43014E168615101090	4E168 FAISMUN/168/2024.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 1+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	5,422,491.42	5,422,491.42	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	328.00	PERSONA
43014E122615101090	4E122 FAISMUN/122/2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA	0019 GUADALUPE PAXILA	5,314,654.47	5,314,654.47	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	810.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			22,553,092.64	22,553,092.64	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
58014E014614101090	4E014 FAISMUN/014/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CAMPANA WITZ	1300 CAMPANA WITZ	1,196,386.22	1,196,386.22	0.00	---	0.00	1.53	KILOMETRO	60.00	PERSONA
58014E007614101090	4E007 FAISMUN/007/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	1,479,956.04	1,479,956.04	0.00	---	0.00	2.00	KILOMETRO	1,522.00	PERSONA
58014E022614101090	4E022 FAISMUN/022/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL SAN ANTONIO.	0428 PIQUINTEEL SAN ANTONIO	1,053,122.23	1,053,122.23	0.00	---	0.00	1.55	KILOMETRO	65.00	PERSONA
58014E004614101090	4E004/FAISMUN/004/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CHICO CACATEEL	0847 CHICO CACATEEL	2,263,560.41	2,263,560.41	0.00	---	0.00	2.59	KILOMETRO	261.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 11 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
58014E030614101090	4E030 FAISMUN/030/2024.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB	0994 SAN ANTONIO BULUJIB	5,503,258.17	5,503,258.17	0.00	---	0.00	2.81	KILOMETRO	1,522.00	PERSONA
58014E015614101090	4E015 FAISMUN/015/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SEGUNDA PALMA	1204 SEGUNDA PALMA	771,699.51	771,699.51	0.00	---	0.00	0.57	KILOMETRO	242.00	PERSONA
58014E194614101090	4E194/FAISMUN/194/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA	0665 SAN JOSE AVENTURA	2,599,523.61	2,599,523.61	0.00	---	0.00	1.38	KILOMETRO	225.00	PERSONA
58014E102614101090	4E102/FAISMUN/102/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL	0941 CHIQUINIVAL	1,891,611.63	1,891,611.63	0.00	---	0.00	2.22	KILOMETRO	242.00	PERSONA
58014E020614101090	4E020/FAISMUN/020/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD EL MANGO CHILON CHIAPAS	0062 EL MANGO	1,184,309.12	1,184,309.12	0.00	---	0.00	1.14	KILOMETRO	278.00	PERSONA
58014E006614101090	4E006 FAISMUN/006/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD AMAYTIC.	0347 AMAYTIC	4,870,967.60	4,870,967.60	0.00	---	0.00	3.28	KILOMETRO	371.00	PERSONA
58014E026614101090	4E026 FAISMUN/026/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD PUENTE CANTELA	0832 PUENTE CANTELA	704,810.79	704,810.79	0.00	---	0.00	1.52	KILOMETRO	278.00	PERSONA
58014E101614101090	4E101 FAISMUN/101/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SIBALACTIC.	0222 SIBALACTIC	671,534.34	671,534.34	0.00	---	0.00	0.76	KILOMETRO	254.00	PERSONA
58014E003614101090	4E003/FAISMUN/003/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD JOL HIC`BATIL	1133 JOL HIC`BATIL	4,008,775.34	4,008,775.34	0.00	---	0.00	2.86	KILOMETRO	213.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			28,199,515.01	28,199,515.01	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
65014E124612101090	4E124 FAISMUN/124/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA.	0591 LA PIMIENTA	1,469,758.04	1,469,758.04	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	242.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,469,758.04	1,469,758.04	0.00						
Sub Total por Programa			118,582,080.22	118,582,080.22	0.00						

VI VIVIENDA

Municipio de : CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E094611101090	4E094/FAISMUN/094/2024]-CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0241 IGNACIO ZARAGOZA	1,265,786.13	1,265,786.13	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07014E143611101090	4E143 FAISMUN/143/2024.-CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	1,582,232.68	1,582,232.68	0.00	---	0.00	35.00	CUARTOS PARA COCINA	180.00	PERSONA
07014E066611101090	4E066 FAISMUN/066/2024.-CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO JOLAKIL.	0246 CENTRO JOLAKIL	1,989,092.52	1,989,092.52	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07010E048611101090	4E048/FAISMUN/048/2024.-CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL)	1118 BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL)	3,435,705.22	3,435,705.22	0.00	---	0.00	76.00	CUARTO PARA COCINA	392.00	PERSONA
07014E180611101090	4E180/FAISMUN/180/2024.-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ONTEEL CHILON CHIAPAS	0522 ONTEEL	723,306.36	723,306.36	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO PARA COCINA	82.00	PERSONA
07014E028611101090	4E028 FAISMUN/028/2024.-CONSTRUCCION DE 133 CUARTOS PARA COCINA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA.	0436 TACUBA NUEVA	6,280,128.70	6,280,128.70	0.00	---	0.00	133.00	CUARTOS PARA COCINA	685.00	PERSONA
07014E150611101090	4E150/FAISMUN/150/2024.-CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD REFORMA K'ÁNAKIL	0418 REFORMA KANAKIL	542,479.77	542,479.77	0.00	---	0.00	12.00	CUARTO PARA COCINA	62.00	PERSONA
07014E075611101090	4E075 FAISMUN/075/2024.-CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAQUEL TEEL.	0157 BAQUEL TEEL	1,491,819.38	1,491,819.38	0.00	---	0.00	33.00	CUARTOS PARA COCINA	170.00	PERSONA
07014E009611101090	4E009/FAISMUN/009/2024.-CONSTRUCCION DE 83 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MEQUEJA	0360 MEQUEJA	3,752,151.78	3,752,151.78	0.00	---	0.00	83.00	CUARTOS PARA COCINA	428.00	PERSONA
07010E179611101090	4E179 FAISMUN/179/2024.-CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	3,345,291.95	3,345,291.95	0.00	---	0.00	74.00	CUARTOS PARA COCINA	381.00	PERSONA
07014E131611101090	4E131 FAISMUN/131/2024.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHATETIC.	0469 CHATETIC	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E088611101090	4E088 FAISMUN/088/2024.-CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE SACLUMIL.	0325 SAN JOSE SACLUMIL	1,322,132.37	1,322,132.37	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS PARA COCINA	144.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 14 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E133611101090	4E133/FAISMUN/133/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PORVENIR	0750 SAN JOSE PORVENIR	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E024611101090	4E024/FAISMUN/024/2024.-CONSTRUCCION DE 52 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO BENITO JUAREZ) CHILON CHIAPAS	1232 BACHAJON (BARRIO BENITO JUAREZ)	2,350,745.69	2,350,745.69	0.00	---	0.00	52.00	CUARTO PARA COCINA	268.00	PERSONA
07014E056611101090	4E056/FAISMUN/056/2024.-CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA 1RA SECCION (BARRIO JOL CAMPO)	1301 LA PIMIENTA 1RA SECCION (BARRIOJOL CAMPO)	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTO PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E087611101090	4E087 FAISMUN/087/2024.- CONSTRUCCION DE 101 CUARTOS PARA COCINA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 1RA SECCION	1283 TZAJALA 1RA SECCION	4,769,120.29	4,769,120.29	0.00	---	0.00	101.00	CUARTOS PARA COCINA	520.00	PERSONA
07014E084611101090	4E084 FAISMUN/084/2024.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL (BARRIO LAS PALMAS).	1304 CHIQUINIVAL (BARRIO LAS PALMAS)	4,837,111.31	4,837,111.31	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07014E054611101090	4E054 FAISMUN/054/2024.- CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	2,486,365.64	2,486,365.64	0.00	---	0.00	55.00	CUARTOS PARA COCINA	283.00	PERSONA
07014E050611101090	4E050/FAISMUN/050/2024.-CONSTRUCCION DE 52 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA	0591 LA PIMIENTA	2,350,745.69	2,350,745.69	0.00	---	0.00	52.00	CUARTOS PARA COCINA	268.00	PERSONA
07014E151611101100	4E151/FAISMUN/151/2024.-CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	1,582,232.68	1,582,232.68	0.00	---	0.00	35.00	CUARTO PARA COCINA	180.00	PERSONA
07014E132611101090	4E132 FAISMUN/132/2024.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIAN.	0975 BAPAXILA SAN SEBASTIAN	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00	---	0.00	30.00	CUARTOS PARA COCINA	155.00	PERSONA
07014E136611101090	4E136 FAISMUN/136/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AURORA GRANDE.	0313 AURORA GRANDE	2,313,731.63	2,313,731.63	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E145611101090	4E145 FAISMUN/145/2024.- CONSTRUCCION DE 67 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO GUADALUPE CENTRO)	1184 CHILON, (BARRIO GUADALUPE CENTRO)	3,028,845.40	3,028,845.40	0.00	---	0.00	67.00	CUARTOS PARA COCINA	345.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 15 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E210611101090	4E210 FAISMUN/210/2024.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAMARIA LIQUILWITZ	0045 SAMARIA LIQUILWITZ	497,273.12	497,273.12	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO PARA COCINA	57.00	PERSONA
07014E134611101090	4E134/FAISMUN/134/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETEM MANGO	0109 TZAJALUKUM	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E047611101090	4E047 FAISMUN/047/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD 1RA. YALXEX.	0132 1RA YALXEX	2,215,125.76	2,215,125.76	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E057611101090	4E057 FAISMUN/057/2024.- CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA GENERACION.	0814 NUEVA GENERACION	2,441,158.98	2,441,158.98	0.00	---	0.00	54.00	CUARTOS PARA COCINA	278.00	PERSONA
07014E119611101090	4E119 FAISMUN/119/2024.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	1252 GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	4,520,664.78	4,520,664.78	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07014E085611101090	4E085 FAISMUN 085/2024.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PALMA	1030 LAS PALMAS	1,446,612.74	1,446,612.74	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA COCINA	165.00	PERSONA
07014E013611101090	4E013 FAISMUN/013/2024.- CONSTRUCCION DE 67 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PINABETAL.	0370 PINABETAL	3,028,845.40	3,028,845.40	0.00	---	0.00	67.00	CUARTOS PARA COCINA	345.00	PERSONA
07014E083611101090	4E083 FAISMUN/083/2024.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL.	0948 CHIK AKIL POJCOL	1,853,472.57	1,853,472.57	0.00	---	0.00	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA
07014E071611101090	4E071 FAISMUN/071/2024.- CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS NAPILA.	0319 SAN LUIS NAPILA	1,841,541.49	1,841,541.49	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS PARA COCINA	201.00	PERSONA
07014E091611101090	4E091/FAISMUN/091/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUALEASIL	0551 GUALEASIL	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E115611101090	4E115 FAISMUN/115/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA SANTA FE	0328 NUEVA SANTA FE	708,285.21	708,285.21	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E095611101090	4E095/FAISMUN/095/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ERMITA	1303 SAN JUAN ERMITA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 16 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E111611101090	4E111 FAISMUN/111/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS.	0004 LAS LIMAS	1,084,959.56	1,084,959.56	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07014E062611101090	4E062 FAISMUN/062/2024.- CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOTOLA LA CUMBRE.	1059 JOTOLA LA CUMBRE	3,435,705.22	3,435,705.22	0.00	---	0.00	76.00	CUARTOS PARA COCINA	392.00	PERSONA
07014E052611101090	4E052 FAISMUN/052/2024.- CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SOTEEL.	0187 SOTEEL	2,893,225.47	2,893,225.47	0.00	---	0.00	64.00	CUARTOS PARA COCINA	330.00	PERSONA
07014E049611101090	4E049/FAISMUN/049/2024/CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL JOTOAQUIL	0741 SAN MIGUEL JOTOAQUIL	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E099611101090	4E099/FAISMUN/099/2024. -CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TUTZILA (TZILA)	0240 TUTZILA	904,132.95	904,132.95	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO PARA COCINA	103.00	PERSONA
07014E005611101090	4E005/FAISMUN/005/2024.-CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOYBE	0142 JOYBE	2,215,125.76	2,215,125.76	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E074611101090	4E074 FAISMUN/074/2024.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SUYALA.	0515 SUYALA	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07014E114611101090	4E114 FAISMUN/114/2024.- CONSTRUCCION DE 87 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE	0317 EL HORIZONTE	4,108,054.11	4,108,054.11	0.00	---	0.00	87.00	CUARTOS PARA COCINA	448.00	PERSONA
07014E135611101090	4E135 FAISMUN/135/2024.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEN'UCH.	1311 CHEN'UCH	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E064611101090	4E064 FAISMUN/064/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AKTELJA.	0412 AKTELJA	1,084,959.56	1,084,959.56	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07014E137611101090	4E137 FAISMUN/137/2024.- CONSTRUCCION DE 101 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL (BARRIO CENTRO)	1307 CHIQUINIVAL (BARRIO CENTRO)	4,565,871.41	4,565,871.41	0.00	---	0.00	101.00	CUARTOS PARA COCINA	520.00	PERSONA
07014E053611101090	4E053 FAISMUN/053/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XAQUILA.	0182 XAQUILA	2,215,125.76	2,215,125.76	0.00	---	0.00	49.00	CUARTO PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E130611101090	4E130 FAISMUN/130/2024.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOLTACANTEAL.	0940 JOLTACANTEAL	1,401,406.08	1,401,406.08	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS PARA COCINA	160.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 17 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E223611101090	4E223 FAISMUN/223/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XEXALJA.	0874 XEXALJA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E055611101090	4E055 FAISMUN/055/2024.- CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO).	1243 ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	2,486,365.64	2,486,365.64	0.00	---	0.00	55.00	CUARTOS PARA COCINA	283.00	PERSONA
07014E065611101090	4E065 FAISMUN/065/2024.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION.	0249 CHEWAL CACATEEL 1A. SECCION	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07014E070611101090	4E070 FAISMUN/070/2024.- CONSTRUCCION DE 77 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCION.	0074 PAMALHA 2DA SECCION.	3,480,911.87	3,480,911.87	0.00	---	0.00	77.00	CUARTOS PARA COCINA	397.00	PERSONA
07014E023611101090	4E023 FAISMUN/023/2024.- CONSTRUCCION DE 90 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN CAMPO.	0061 ALAN CAMPO	4,068,598.31	4,068,598.31	0.00	---	0.00	90.00	CUARTOS PARA COCINA	464.00	PERSONA
07014E118611101090	4E118 FAISMUN/118/2024.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ACHALELJA	0117 ACHALELJA	1,898,679.21	1,898,679.21	0.00	---	0.00	42.00	CUARTO PARA COCINA	216.00	PERSONA
07014E211611101090	4E211 FAISMUN/211/2024.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ	0044 GUADALUPE LIQUILWITZ	452,066.47	452,066.47	0.00	---	0.00	10.00	CUARTO PARA COCINA	452,066.47	PERSONA
07014E046611101090	4E046 FAISMUN/046/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XLEMLAJANTON 2DA. SECCION.	1175 XLEMLAJANTON 2DA. SECCION	406,859.82	406,859.82	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07014E116611101090	4E116 FAISMUN/116/2024.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ARGENTINA.	0318 SAN JUAN ARGENTINA	849,942.24	849,942.24	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07014E112611101090	4E112 FAISMUN/112/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL	1306 LA SOMBRA BAXIL	768,513.00	768,513.00	0.00	---	0.00	17.00	CUARTO PARA COCINA	88.00	PERSONA
07014E089611101090	4E089 FAISMUN/089/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ.	0691 SAN ANTONIO BAHUITZ	424,971.11	424,971.11	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 18 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E059611101090	4E059/FAISMUN/059/2024.-CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS PARA COCINA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (SAN JERONIMO,BARRIO CENTRO) CHILON CHIAPAS	1126 BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	3,209,672.02	3,209,672.02	0.00	---	0.00	71.00	CUARTOS PARA COCINA	366.00	PERSONA
07014E093611101090	4E093/FAISMUN/093/2024.-CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOLAKIL	0229 JOLAKIL	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07014E090611101090	4E090/FAISMUN/090/2024.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PAXILA	0543 SAN PEDRO PAXILA	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E117611101090	4E117 FAISMUN/117/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA ILUSION SEGUNDA SECCION	0930 LA ILUSION SEGUNDA SECCION	613,847.17	613,847.17	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E108611101090	4E108 FAISMUN/108/2024.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHAPUYIL	0681 CHAPUYIL	1,898,679.21	1,898,679.21	0.00	---	0.00	42.00	CUARTO PARA COCINA	216.00	PERSONA
07014E069611101090	4E069 FAISMUN/069/2024.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FRACCION AGUA AZUL.	0104 FRACCION AGUA AZUL	497,273.12	497,273.12	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07014E149611101090	4E149 FAISMUN/149/2024.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CARMEN TZONEP	0321 CARMEN TZONEP	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTO PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E113611101090	4E113 FAISMUN/113/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA	0315 SANTA ROSA	1,133,256.31	1,133,256.31	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07014E076611101090	4E076 FAISMUN/076/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ.	0131 BAWITZ	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E029611101090	4E029 FAISMUN/029/2024.- CONSTRUCCION DE 101 CUARTOS PARA COCINA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL.	0941 CHIQUINIVAL	4,565,871.41	4,565,871.41	0.00	---	0.00	101.00	CUARTOS PARA COCINA	520.00	PERSONA
07014E016611101090	4E016 FAISMUN/016/2024.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	0483 EL CARMEN	4,837,111.31	4,837,111.31	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07010E105611101090	4E105 FAISMUN/105/2024.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PATALILJA	0148 PATALILJA	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	0.00	34.00	CUARTO PARA COCINA	175.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 19 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

07014E109611101090	4E109 FAISMUN/109/2024.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YALTAJTIC.	0012 YALTAJTIC	1,130,166.22	1,130,166.22	0.00	--	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07014E100611101090	4E100/FAISMUN/100/2024.-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL 1RA SECCION	0772 JOL AQUIL 1A. SECCION	723,306.36	723,306.36	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			140,455,682.47	140,455,682.47	0.00						
Sub Total por Programa			149,756,861.72	149,756,861.72	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			293,429,155.84	293,429,155.84	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
0905151246142010900	15124 FISM/154/2015.-REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TAZAJALA-CABECERA MUNICIPAL) 2DA ETAPA BARRIO LAS GOLONDRINAS CABECERA MUNICIPAL	0464 BARRIO LAS GOLONDRINAS	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			865,359.37	865,359.37	0.00						
15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)											
1504152326141010900	15232 FISM/205/2015.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (GRUPO COSNTRUCTOR TRIDENTE AZUL SA DE CV)	0529 SACUN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	--	0.00	1.00	PLANTA	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			48,954.75	48,954.75	0.00						
Sub Total por Programa			914,314.12	914,314.12	0.00						

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0401153006142010900	15300/FISM/A/250/2015.-CONRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD MEQUEJA PYCSAMA	0360 MEQUEJA	67,166.95	67,166.95	0.00	--	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 20 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401151356142010900	15135 FISM/140/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BACHAJON JAGUAR DEL SURESTE	0479 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151416142010900	15141 FISM/141/2015.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2SA ETAPA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BACHAJON (JAGUAR DEL SURESTE)	0082 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
0401151236141010900	15123/FISM/135/2015.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD BATZEL II (CONSTRUCTORA JAGUAR DEL SURESTE SA DE CV)	0961 BAJTZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			829,033.52	829,033.52	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0501181956151010900	18195 FISM/209/2018.-APERTURA DE CAMINO RURAL LOCALIDAD SEGUNDO PALA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV)	1035 SEGUNDO PALMA	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	---	0.00	40,500.00	METRO CUBICO	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,303,401.24	2,303,401.24	0.00						
Sub Total por Programa			3,132,434.76	3,132,434.76	0.00						
VI	VIVIENDA										
01	CUARTO DORMITORIO										
0101180246111010900	18024 FISM/023/2018.-CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV)	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	DORMITORIOS	44.00	PERSONA
0101400626111010900	40062/FISM 2014 CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON (LESTER FABIAN)	0327 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS DORMITORIOS	32.00	PERSONA
0101150716111010900	15071/FISM/066/2015.-CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CANTETIC (CONSTRUCTORS WICKER CRDLE SA DECV)	0238 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS DORMITORIOS	44.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 21 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0101151516111010900	15151 FISM/RC/26/2015 CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB(CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0093 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONA
0101151446111010900	15144/FISM/RC/24/2015.-CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0964 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Programa			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,765,251.43	5,765,251.43	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101244174481021600	FAFM/017/2024.- SUMINISTRO DE 8,400 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	1,354,416.00	1,354,416.00	0.00	---	100.00	8,400.00	PIEZA	35,000.00	PERSONA
0102244162611021600	FAFM/016/2024.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	1,680,150.03	1,680,150.03	0.00	---	16.67	64,380.00	LITRO	111,554.00	PERSONA
0102244182961021600	FAFM/018/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	908,076.56	908,076.56	0.00	---	3.48	9.00	MANTENIMIENTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,942,642.59	3,942,642.59	0.00						
Sub Total por Programa			3,942,642.59	3,942,642.59	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 22 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03062F4041441020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,060.55	186,060.55	0.00	--	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244233451020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	597,689.53	597,689.53	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
03062F4041592020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	868,000.00	868,000.00	0.00	--	27.26	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
03062F4043981020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,407.98	495,407.98	0.00	--	14.04	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244232211020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,200.00	321,200.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 23 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03062F4041322020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,507,761.40	3,507,761.40	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244403751020100	FAFM/040/2024.- VIATICOS NACIONALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	12.40	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
03062F4041221020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,046,637.52	21,046,637.52	0.00	---	25.23	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244232611020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,684,426.96	7,684,426.96	0.00	---	14.05	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
03062F4041715020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	216,000.00	216,000.00	0.00	---	16.67	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
03062F4043922020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,724.48	29,724.48	0.00	---	14.04	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 24 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306244232961020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,042,581.83	4,042,581.83	0.00	--	4.29	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			39,415,490.25	39,415,490.25	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414244061221020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,642.24	144,642.24	0.00	---	8.33	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244061322020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,106.80	24,106.80	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244061592020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,845,200.00	1,845,200.00	0.00	---	7.40	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244061441020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,205.10	1,205.10	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 25 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414244064481020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00	---	6.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244063922020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	202.50	202.50	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244063981020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,374.98	3,374.98	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,617,731.62	6,617,731.62	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516244053981020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,264.06	14,264.06	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051221020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	611,316.72	611,316.72	0.00	---	8.33	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051592020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,800.00	16,800.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244053922020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	855.85	855.85	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 26 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516244051441020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,182.40	3,182.40	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051322020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			646,419.03	646,419.03	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0620244023792020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071592020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0619244071441020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,517.60	8,517.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244023751020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071221020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,088,918.40	1,088,918.40	0.00	---	7.08	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0619244223171020100	FAFM/022/2024.- SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	330,000.00	330,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244021592020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,600.00	5,600.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620244023981020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,178.90	6,178.90	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 27 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620244023922020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	370.73	370.73	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071322020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,488.00	181,488.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0619244073981020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,408.13	25,408.13	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244021322020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,134.80	44,134.80	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244073922020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,524.49	1,524.49	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244021221020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,810.00	264,810.00	0.00	---	8.33	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620244021441020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,134.90	1,134.90	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,019,085.95	2,019,085.95	0.00						
Sub Total por Programa			48,698,726.85	48,698,726.85	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702244351322021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	579,339.00	579,339.00	0.00	---	0.00	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA
0702244353922021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,866.51	4,866.51	0.00	---	0.00	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 28 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702244353981021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,108.54	81,108.54	0.00	---	0.00	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA
0702244351221021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,476,088.00	3,476,088.00	0.00	---	6.85	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,141,402.05	4,141,402.05	0.00						
Sub Total por Programa			4,141,402.05	4,141,402.05	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
02012F4193981021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,266.71	113,266.71	0.00	---	13.65	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4191221021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,854,287.52	4,854,287.52	0.00	---	27.25	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4193922021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,796.00	6,796.00	0.00	---	13.65	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4191322021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	809,047.92	809,047.92	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,783,398.15	5,783,398.15	0.00						
Sub Total por Programa			5,783,398.15	5,783,398.15	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02 FOMENTO PECUARIO											
0200244016321021200	FAFM/001/2024.- DOTACION DE 314 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0468 CHABAN	577,760.00	577,760.00	0.00	---	100.00	314.00	CABEZA	314.00	PRODUCTOR

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 29 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

020024F246321021200	FAFM/024/2024.- DOTACION DE 78 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0587 GUADALUPE POJCOL	143,520.00	143,520.00	0.00	--	100.00	78.00	CABEZA	78.00	PRODUCTOR
0200244256321021200	FAFM/025/2024.- DOTACION DE 224 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	412,160.00	412,160.00	0.00	---	100.00	224.00	CABEZA	224.00	PRODUCTOR
0200244266321021200	FAFM/026/2024.- DOTACION DE 243 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0481 SANTIAGO POJCOL	447,120.00	447,120.00	0.00	---	100.00	243.00	CABEZA	243.00	PRODUCTOR

Sub Total por Subprograma

1,580,560.00 1,580,560.00 0.00

04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

0400244286321021200	FAFM/028/2024.- DOTACION DE 493 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0112 CENTRO CHICH	650,760.00	650,760.00	0.00	---	100.00	493.00	PIEZA	493.00	PRODUCTOR
0400244276321021200	FAFM/027/2024.- DOTACION DE 572 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0313 AURORA GRANDE	755,040.00	755,040.00	0.00	---	100.00	572.00	PIEZA	572.00	PRODUCTOR

Sub Total por Subprograma

1,405,800.00 1,405,800.00 0.00

Sub Total por Programa

2,986,360.00 2,986,360.00 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109244213981010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	403,031.19	403,031.19	0.00	---	13.65	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109244203922021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	593.42	593.42	0.00	---	14.28	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

02-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 30 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109244213922010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,181.87	24,181.87	0.00	---	13.65	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109244201221021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	423,870.00	423,870.00	0.00	---	25.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244211322010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,878,789.20	2,878,789.20	0.00	---	0.00	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109244201322021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	70,644.60	70,644.60	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244203981021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	9,890.29	9,890.29	0.00	---	14.29	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244211221010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,272,770.48	17,272,770.48	0.00	---	23.90	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			21,083,771.05	21,083,771.05	0.00						
Sub Total por Programa			21,083,771.05	21,083,771.05	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			86,636,300.69	86,636,300.69	0.00						

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306220935511020100	FAFM/093/2022.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,515.72	101,514.86	0.86	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----------	------------	---------

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

02-may.-24

Pág. 31 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	101,515.72	101,514.86	0.86								
Sub Total por Programa	101,515.72	101,514.86	0.86								
Sub Total por Fuente de Financiamiento	101,515.72	101,514.86	0.86								
Total General	415,471,413.85	415,471,412.99	0.86								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

TESORERO

AMERICA DEL PILAR GUTIERREZ HERNANDEZ

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

PRESIDENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS