

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021240116124010900	24011: AMPLIACION DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA CHILON	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1.00	PERSONA
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	------	---------

**Sub Total por Subprograma**

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206240066153010900	24006: MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	0002 LOC. VARIAS	6,667,584.13	6,667,584.13	0.00	---	64.06	150.00 KILOMETRO	9,845.00	PERSONA
1210240086143010900	24008: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOC. VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	11.53	3,000.00 PIEZA	5,000.00	PERSONA
1209240096143010900	24009: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	898,779.00	898,779.00	0.00	---	0.00	2.00 EDIFICIO	100.00	PERSONA
1207240046143010900	24004: MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOC. VARIAS	300,989.25	300,989.25	0.00	---	52.66	300.00 METRO CUADRADO	3,000.00	PERSONA
1213240016143010900	24001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	12.88	12.00 MES	12,000.00	PERSONA
1205240026143010900	24002: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0002 LOC. VARIAS	534,183.74	534,183.74	0.00	---	1.71	350.00 METRO LINEAL	8,000.00	PERSONA
1209240076123010900	24007: MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	100.00	PERSONA
1204240106143010900	24010: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 LOC. VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	4.56	400.00 METRO LINEAL	10,845.00	PERSONA
1205240036143010900	24003: MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	500.00 METRO LINEAL	2,000.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

16,401,536.12 16,401,536.12 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1701240056123010900	24005: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	5.00 EDIFICIO	500.00	PERSONA
---------------------	---	------------------	------	------	------	-----	-----	---------------	--------	---------

**Sub Total por Subprograma**

0.00 0.00 0.00

**Sub Total por Programa**

21,901,536.12 21,901,536.12 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

21,901,536.12 21,901,536.12 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501230296141010900	23029: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0273 CACATEEL	1,513,129.33	1,513,129.33	0.00	---	100.00	5,321.44	METRO LINEAL	195.00	HABITANTES
---------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	-----	--------	----------	--------------	--------	------------

Sub Total por Subprograma

1,513,129.33 1,513,129.33 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1002230506121010900	23050: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	1283 TZAJALA 1RA SECCION	974,078.83	974,078.83	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	2,882.00	PERSONA
---------------------	--	--------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

974,078.83 974,078.83 0.00

Sub Total por Programa

2,487,208.16 2,487,208.16 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

2,487,208.16 2,487,208.16 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

09010E4336141010900	4E433/FAISMUN/433/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL	0388 SAN MIGUEL CANXANIL	3,457,500.03	3,457,500.03	0.00	---	0.00	3,088.78	METRO LINEAL	448.00	PERSONA
09014E3926141010900	4E392/FAISMUN/392/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BAMINAS PRIMERA SECCION	1337 BAMINAS PRIMERA SECCION	2,850,026.26	2,850,026.26	0.00	---	0.00	714.86	ML	97.00	PERSONA
09014E4586141010900	4E458/FAISMUN/458/2024.-COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHUTALILJA 2DA SECCION	0090 CHUTALILHA 2A. SECCION	1,529,519.76	1,529,519.76	0.00	---	0.00	1,521.16	ML	94.00	PERSONA
09024E4496144010900	4E449/FAISMUN/449/2024.-AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TUNAPAZ	0138 TUNAPAZ	2,719,294.48	2,719,294.48	0.00	---	0.00	3,482.29	ML	268.00	PERSONA
09014E4486141010900	4E448/FAISMUN/448/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAQUILTEEL	1068 SAQUILTEEL	1,897,378.55	1,897,378.55	0.00	---	0.00	77.00	ML	77.00	PERSONA
09014E0786141010900	4E078 FAISMUN/078/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA SEGUNDA SECCION	0913 GUADALUPE ASHUPA 2A SECCION	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	---	80.39	2,560.80	ML	110.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 3 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09014E248614101090	4E248/FAISMUN/248/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (KÁQUEMTEEL 1RA SECCION)	1278 CAQUEMTE'EL (K' AQUEMTEEL 1RA SECCION	2,079,443.23	2,079,443.23	0.00	---	0.00	4,030.17	ML	325.00	PERSONA
09014E393614101090	4E393/FAISMUN/393/2024.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	2,413,934.61	2,413,934.61	0.00	---	0.00	965.58	ML	1,362.00	PERSONA
09014E450614101090	4E450 FAISMUN/450/2024.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JECH'HA TULIJA.	1342 JECH'HA TULIJA	2,174,919.38	2,174,919.38	0.00	---	0.00	3,834.46	METRO LINEAL	300.00	PERSONA
09024E239614401090	4E239 FAISMUN/239/2024.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS MANGOS	1139 SAN JOSE DE LOS MANGOS	1,393,044.12	1,393,044.12	0.00	---	0.00	121.27	METRO LINEAL	99.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			23,605,060.42	23,605,060.42	0.00						
<b>32</b>	<b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>										
32014E191614101090	4E191 FAISMUN/191/2024.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	3,660,946.00	3,660,946.00	0.00	---	62.75	2,225.75	ML	386.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,660,946.00	3,660,946.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			27,266,006.42	27,266,006.42	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05</b>	<b>PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)</b>										
05014E328612101090	4E328 FAISMUN/328/2024.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE: C.T. 07KPB0236L. EN LA LOCALIDAD XANIL II SECCION.	1183 XANIL II SECCION	376,666.52	376,666.52	0.00	---	0.00	48.00	METRO CUADRADO	26.00	PERSONA
05014E329612101090	4E329 FAISMUN/329/2024.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CLAVE: C.T. 07DPB1095Z EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE.	0527 LAGUNA VERDE	376,666.52	376,666.52	0.00	---	0.00	48.00	METRO CUADRADO	32.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			753,333.04	753,333.04	0.00						



Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 5 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
37014E381612101090	4E381 FAISMUN/381/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94 CLAVE: 07EMS0014U EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL.	0941 CHIQUINIVAL	639,063.71	639,063.71	0.00	---	0.00	447.99	METRO CUADRADO	175.00	PERSONA
37014E125612101090	4E125 FAISMUN/125/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH N. 173. CLAVE: 07EMS0100Q EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC	0363 GUAQUITEPEC	639,063.71	639,063.71	0.00	---	0.00	447.99	METRO CUADRADO	133.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,278,127.42	1,278,127.42	0.00						
<b>40</b>	<b>PREPARATORIA U HOMÓLOGO (PLAZA CÍVICA)</b>										
40014E287612101090	4E287 FAISMUN/287/2024.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 15.00 MTS. X 15.00 MTS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "COBACH PLANTEL 103", CLAVE: 07ECB0090T EN LA LOCALIDAD TZAJALA 1RA. SECCION.	1283 TZAJALA 1RA SECCION	368,343.16	368,343.16	0.00	---	0.00	249.00	METRO CUADRADO	133.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			368,343.16	368,343.16	0.00						
<b>41</b>	<b>PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)</b>										
41014E286612101090	4E286 FAISMUN/286/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "COBACH PLANTEL 103", CLAVE: 07ECB0090T EN LA LOCALIDAD TZAJALA 1RA. SECCION.	1283 TZAJALA 1RA SECCION	750,540.51	750,540.51	0.00	---	0.00	354.82	METRO CUADRADO	133.00	PERSONA
41014E380612101090	4E380/FAISMUN/380/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94 CLAVE:07EMS0014U EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL	0941 CHIQUINIVAL	1,497,476.63	1,497,476.63	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	175.00	ALUMNOS
41014E126612101090	4E126/FAISMUN/126/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 173 CLAVE:07EMS0100Q EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC	0363 GUAQUITEPEC	1,488,952.08	1,488,952.08	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	133.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,736,969.22	3,736,969.22	0.00						

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

23-jul.-24

Pág. 6 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>44</b>	<b>PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)</b>										
44014E255612101090	4E255/FAISMUN/255/2024.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALES CLAVE 07DPB10730 EN LA LOCALIDAD NAVITEEL	0194 NAVITEEL	568,344.02	568,344.02	0.00	---	0.00	424.00	METRO CUADRADO	40.00	ALUMNOS
44054E068612301090	4E068/FAISMUN/068/2024.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD MAJASIL	0201 MAJASIL	722,584.30	722,584.30	0.00	---	0.00	443.00	METRO CUADRADO	30.00	PERSONA
44014E315612101090	4E315 FAISMUN/315/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CLAVE: 07DPB10072 EN LA LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA.	0296 BAWITZ SAMARIA	617,483.52	617,483.52	0.00	---	0.00	448.00	METRO CUADRADO	70.00	PERSONA
44054E302612301090	4E302/FAISMUN/302/2024.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE:07DPB1358T EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE	0317 EL HORIZONTE	616,432.68	616,432.68	0.00	---	0.00	427.44	METRO CUADRADO	69.00	PERSONA
44054E205612301090	4E205 FAISMUN/205/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MELCHOR OCAMPO" CLAVE: 07DPB1616R. EN LA LOCALIDAD SACUN SAQUILA.	0534 SACUN SAQUILA	686,018.10	686,018.10	0.00	---	0.00	442.47	METRO CUADRADO	89.00	PERSONA
44014E482612101090	4E482 FAISMUN/482/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA "BENITO JUAREZ" CLAVE: 07KPB17090H EN LA LOCALIDAD SAN JOSE TENOJIB.	0615 SAN JOSE TENOJIB	525,528.27	525,528.27	0.00	---	0.00	476.00	METRO CUADRADO	109.00	PERSONA
44054E238612301090	4E238 FAISMUN/238/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRANCISCO PIZARRO" CON CLAVE: 07DPB2102Z. EN LA LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC.	0183 SEGUNDO JOLAMALTZAC	595,058.82	595,058.82	0.00	---	0.00	383.60	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44054E285612301090	4E285 FAISMUN/285/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "DIEGO RIVERA" CON CLAVE: 07DPB2511D EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS.	0034 LAZARO CARDENAS	696,153.35	696,153.35	0.00	---	0.00	494.47	METRO CUADRADO	49.00	PERSONA
44054E322612301090	4E322/FAISMUN/322/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL CON CLAVE 07DPB2252G EN LA LOCALIDAD UXYOQUET	0141 UXYOQUET	684,305.95	684,305.95	0.00	---	0.00	442.47	METRO CUADRADO	62.00	PERSONA
44014E335612101090	4E335/FAISMUN/335/2024.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CON CLAVE:07DPB2288V EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA	0779 SAMARIA	670,938.19	670,938.19	0.00	---	0.00	434.69	METRO CUADRADO	42.00	PERSONA
44054E295612301090	4E295 FAISMUN/295/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE: 07EPR0651Q. EN LA LOCALIDAD CHABAN IRA. SECCION.	1134 CHABAN 1RA. SECCION	674,290.40	674,290.40	0.00	---	0.00	446.30	METRO CUADRADO	114.00	PERSONA
44054E274612301090	4E274 FAISMUN/274/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE: 07DPB0795M EN LA LOCALIDAD DELINA BAJA.	0490 DELINA BAJA	645,895.91	645,895.91	0.00	---	0.00	447.99	METRO CUADRADO	78.00	PERSONA
44054E216612301090	4E216 FAISMUN/216/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CLAVE: 07DPB3038W. EN LA LOCALIDAD MOHA.	0999 MOHA	639,471.12	639,471.12	0.00	---	0.00	447.99	METRO CUADRADO	83.00	PERSONA
44054E141612301090	4E141 FAISMUN/141/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "PATRIA NUEVA", CLAVE: 07DPB1175L EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO	0314 NUEVO PROGRESO	668,279.89	668,279.89	0.00	---	0.00	444.95	METRO CUADRADO	78.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 8 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44054E272612301090	4E272 FAISMUN/272/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE: 07DPB0846C EN LA LOCALIDAD EL PIÑAL.	0667 EL PIÑAL	703,630.50	703,630.50	0.00	---	0.00	442.47 METRO CUADRADO	42.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,714,415.02	9,714,415.02	0.00						
<b>47</b>	<b>PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)</b>										
47014E067612101090	4E067 FAISMUN/067/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE: 07DPB0750Q EN LA LOCALIDAD MAJASIL	0201 MAJASIL	1,501,080.80	1,501,080.80	0.00	---	0.00	556.08 METRO CUADRADO	30.00	PERSONA	
47014E142612101090	4E142 FAISMUN/142/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "PATRIA NUEVA", CLAVE: 07DPB1175L EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO	0314 NUEVO PROGRESO	1,484,674.23	1,484,674.23	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	78.00	PERSONA	
47014E271612101090	4E271 FAISMUN/271/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE: 07DPB0846C. EN LA LOCALIDAD EL PIÑAL.	0667 EL PIÑAL	1,473,894.28	1,473,894.28	0.00	---	0.00	556.08 METRO CUADRADO	42.00	PERSONA	
47014E301612101090	4E301/FAISMUN/301/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE:07DPB1358T EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE	0317 EL HORIZONTE	1,423,668.50	1,423,668.50	0.00	---	0.00	500.58 METRO CUADRADO	69.00	PERSONA	
47014E273612101090	4E273 FAISMUN/273/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE: 07DPB0795M EN LA LOCALIDAD DELINA BAJA.	0490 DELINA BAJA	1,481,888.28	1,481,888.28	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	78.00	PERSONA	



Municipio de : CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
47014E237612101090	4E237 FAISMUN/237/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "FRANCISCO PIZARRO" CON CLAVE: 07DPB2102Z	0183 SEGUNDO JOLAMALTZAC	1,224,938.34	1,224,938.34	0.00	---	0.00	459.16	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
47014E334612101090	4E334/FAISMUN/334/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE" NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SAMARIA	0779 SAMARIA	1,517,840.59	1,517,840.59	0.00	---	0.00	565.32	METRO CUADRADO	42.00	PERSONA
47014E215612101090	4E215/FAISMUN/215/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE:07DPB3038W EN LA LOCALIDAD MOHA	0999 MOHA	1,470,969.08	1,470,969.08	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	83.00	PERSONA
47014E204612101090	4E204 FAISMUN/204/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MELCHOR OCAMPO" CLAVE: 07DPB1616R. EN LA LOCALIDAD SACUN SAQUILA.	0534 SACUN SAQUILA	1,414,983.32	1,414,983.32	0.00	---	0.00	532.45	METRO CUADRADO	89.00	PERSONA
47014E388612101090	4E388 FAISMUN/388/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE " PLAN DE AYALA" CON CLAVE: 07DPB1885L. EN LA LOCALIDAD CHALAMCHEM.	1343 CHALAMCHEM	1,705,483.52	1,705,483.52	0.00	---	0.00	595.80	METRO CUADRADO	20.00	PERSONA
47014E294612101090	4E294/FAISMUN/294/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE:07EPR0651Q EN LA LOCALIDAD CHABAN 1RA SECCION	1134 CHABAN 1RA. SECCION	1,407,536.99	1,407,536.99	0.00	---	0.00	532.45	METRO CUADRADO	114.00	PERSONA
47014E321612101090	4E321/FAISMUN/321/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL CON CLAVE:07DPB2252G EN LA LOCALIDAD UXYOQUET	0141 UXYOQUET	1,501,240.61	1,501,240.61	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	62.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			17,608,198.54	17,608,198.54	0.00						

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 10 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>50</b>	<b>SECUNDARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)</b>										
50054E127612301090	4E127 FAISMUN/127/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07ETV1218S EN LA LOCALIDAD MEQUEJA	0360 MEQUEJA	659,805.25	659,805.25	0.00	---	0.00	452.09 METRO CUADRADO	125.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			659,805.25	659,805.25	0.00						
<b>53</b>	<b>SECUNDARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)</b>										
53014E128612101090	4E128 FAISMUN/128/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07ETV1218S EN LA LOCALIDAD MEQUEJA	0360 MEQUEJA	1,469,758.04	1,469,758.04	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	125.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,469,758.04	1,469,758.04	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			40,293,771.96	40,293,771.96	0.00						

**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

<b>02</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b>										
02014E035332201090	4E035/FAISMUN/035/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL SAN ANTONIO	0428 PIQUINTEEL SAN ANTONIO	191,839.99	191,839.99	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	65.00	PERSONA	
02014E038332201090	4E038/FAISMUN/038/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD AMAYTIC	0347 AMAYTIC	425,158.93	425,158.93	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	448.00	PERSONA	
02014E037332201090	4E037/FAISMUN/037/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD EL MANGO	0062 EL MANGO	231,059.15	231,059.15	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	278.00	PERSONA	
02010E036332201090	4E036/FAISMUN/036/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	259,243.25	259,243.25	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	1,522.00	PERSONA	

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 11 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02014E039332201090	4E039/FAISMUN/039/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CAMPANA WITZ	1300 CAMPANA WITZ	198,321.07	198,321.07	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	60.00	PERSONA
02014E040332201090	4E040/FAISMUN/040/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACS COSECHA EN LA LOCALIDAD CHICO CACATEEL	0847 CHICO CACATEEL	335,719.99	335,719.99	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	261.00	PERSONA
02010E097332201090	4E097/FAISMUN/097/2024.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD JOL HIC BATIL	0063 JOL HIC BATIL	370,717.85	370,717.85	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	213.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,012,060.23	2,012,060.23	0.00						
<b>07</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>										
07064E017325101090	4E017/FAISMUN/017/2024.-ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS TERRESTRES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CHILON CHIAPAS	1236 CHILON CHIAPAS	2,655,000.00	2,655,000.00	0.00	---	78.57	8.00	VEHICULO	38.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,655,000.00	2,655,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,667,060.23	4,667,060.23	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>05</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>										
05014E455615101090	4E455 FAISMUN/455/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVA LINDA NAJOJ.	1110 NUEVA LINDA NAJOJ	1,743,992.43	1,743,992.43	0.00	---	0.00	1.37	KILOMETRO	119.00	PERSONA
05054E297615301090	4E297 FAISMUN/297/2024.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TEMO.	0136 TEMO	835,571.77	835,571.77	0.00	---	0.00	1.54	KILOMETRO	386.00	PERSONA
05054E377615301090	4E377/FAISMUN/377/2024.-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA ILUSION	0320 LA ILUSION	1,192,029.75	1,192,029.75	0.00	---	0.00	182.80	METRO CUADRADO	193.00	PERSONA
05014E236615101090	4E236 FAISMUN/236/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES.	0777 NUEVO VILLAFLORES	1,808,601.80	1,808,601.80	0.00	---	0.00	1.36	KILOMETRO	246.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 12 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05054E490615301090	4E490 FAISMUN/490/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YELEMESIL EN LA LOCALIDAD SACLUMIL.	0541 SACLUMIL	1,893,205.40	1,893,205.40	0.00	---	0.00	13.00	KILOMETRO	349.00	PERSONA
05054E245615301090	4E245/FAISMUN/245/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD XIXINTONIL	0969 XIXINTONIL	2,883,117.20	2,883,117.20	0.00	---	78.31	1.57	KILOMETRO	273.00	PERSONA
05054E394615301090	4E394 FAISMUN/394/2024.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LACANTAJAL.	0399 LACANTAJAL	2,851,682.88	2,851,682.88	0.00	---	0.00	4,240.00	METRO LINEAL	44.00	PERSONA
05054E242615301090	4E242 FAISMUN/242/2024.- REHABILITACION DE CAMINO CON RANPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CHILON CHEN'HUCH MAJASIL EN EL KM 3+800 EN LA LOCALIDAD NAJOJ.	1012 NAJOJ	1,322,229.36	1,322,229.36	0.00	---	63.23	230.00	METROS	784.00	PERSONA
05054E257615301090	4E257/FAISMUN/257/2024.- MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD SEGUNDO TZAJALCHEN	0979 SEGUNDO TZAJALCHEN	1,306,069.98	1,306,069.98	0.00	---	0.00	100.00	ML	328.00	PERSONA
05054E459615301090	4E459 FAISMUN/459/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PUENTE CANTELA A PATALILJA EN LA LOCALIDAD PATALILJA.	0148 PATALILJA	730,275.45	730,275.45	0.00	---	0.00	4.60	KILOMETRO	200.00	PERSONA
05054E258615301090	4E258/FAISMUN/258/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RANPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0241 IGNACIO ZARAGOZA	970,519.27	970,519.27	0.00	---	0.00	120.00	ML	171.00	PERSONA
05054E319615301090	4E319/FAISMUN/319/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RANPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD XEXAL	0016 XEXAL	924,569.69	924,569.69	0.00	---	0.00	140.00	METRO CUADRADO	204.00	PERSONA
05054E374615301090	4E374/FAISMUN/374/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD GUADALUPE TZAJALUCUM	0159 GUADALUPE TZAJALUCUM	1,296,992.42	1,296,992.42	0.00	---	0.00	900.00	ML	62.00	PERSONA
05054E190615301090	4E190/FAISMUN/190/2024.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RANPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CRUCERO TZO OLJA A MAJASIL EN LA LOCALIDAD	0625 CENTRO TZO OLJA	1,984,262.26	1,984,262.26	0.00	---	67.82	250.00	ML	693.00	PERSONA
05014E468615101090	4E468 FAISMUN/468/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD VEREA POQUIL.	1064 VEREA POQUIL	934,438.31	934,438.31	0.00	---	0.00	0.38	KILOMETRO	271.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 13 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05054E193615301090	4E193 FAISMUN/193/2024.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD NUEVO TEPEYAC.	0426 NUEVO TEPEYAC	2,595,792.18	2,595,792.18	0.00	---	78.57	1.85 KILOMETRO	293.00	PERSONA	
05054E268615301090	4E268 FAISMUN/268/2024.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LAGUNA VERDE A PIEDRON EN LA LOCALIDAD LIMONAL	0352 LIMONAL	1,366,411.66	1,366,411.66	0.00	---	71.75	190.00 METRO LINEAL	68.00	PERSONA	
05054E454615301090	4E454 FAISMUN/454/2024.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD MUC AQUIL.	0121 MUC AQUIL	976,206.54	976,206.54	0.00	---	0.00	1.00 KILOMETRO	322.00	PERSONA	
05054E243615301090	4E243/FAISMUN/243/2024.- MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUC STAN HA	0965 GUADALUPE MUC STAN HA	934,924.96	934,924.96	0.00	---	63.30	165.00 METRO CUADRADO	784.00	PERSONA	
05054E234615301090	4E234 FAISMUN/234/2024.- REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (PREDIO EL CARMEN)	1312 GUAQUITEPEC (PREDIO EL CARMEN)	4,363,626.81	4,363,626.81	0.00	---	0.00	4.50 KILOMETRO	3,511.00	PERSONA	
05054E504615301090	4E504 FAISMUN/504/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PAXILA ANTIOQUIA A LAS GOLONDRINAS EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS.	0053 LAS GOLONDRINAS	826,179.19	826,179.19	0.00	---	0.00	7.20 KILOMETRO	53.00	PERSONA	
05054E460615301090	4E460 FAISMUN/460/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAWITZ A SUYALA EN LA LOCALIDAD SUYALA.	0515 SUYALA	1,650,811.17	1,650,811.17	0.00	---	0.00	20.00 KILOMETRO	305.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			35,391,510.48	35,391,510.48	0.00						
<b>09</b>	<b>CALLE</b>										
09034E082615101090	4E082 FAISMUN/082/2024.- CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL.	0487 NUEVO JOTOAQUIL	3,276,835.73	3,276,835.73	0.00	---	82.89	2,366.00 METRO LINEAL	110.00	PERSONA	
09014E296615101090	4E296 FAISMUN/296/2024.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA.	0019 GUADALUPE PAXILA	1,470,353.45	1,470,353.45	0.00	---	0.00	150.00 METRO LINEAL	810.00	PERSONA	
09034E152615101090	4E152 FAISMUN/152/2024.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO SAN SEBASTIAN	0980 BACHAJON,BARRIO SAN SEBASTIAN.	1,687,256.24	1,687,256.24	0.00	---	76.09	752.60 METRO CUADRADO	5,063.00	PERSONA	

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09034E098615101090	4E098/FAISMUN/098/2024.-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD ALAN BOLONTINA 2DA SECCION	1305 ALAN BOLONTINA 2DA SECCION	3,682,314.24	3,682,314.24	0.00	---	0.00	2.42 KILOMETRO	201.00	PERSONA	
09014E256615101090	4E256 FAISMUN/256/2024.- CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD ALAN- SAC JUN (BARRIO 11 DE MARZO)	1322 ALAN SAC JUN (BARRIO 11 DE MARZO)	1,309,453.17	1,309,453.17	0.00	---	0.00	1,000.00 METRO LINEAL	1,782.00	PERSONA	
09014E276615101090	4E276 FAISMUN/276/2024.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS	1165 BACHAJON (BARRIO LAZARO CARDENAS)	1,614,520.22	1,614,520.22	0.00	---	0.00	1,200.00 METRO CUADRADO	5,063.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			13,040,733.05	13,040,733.05	0.00						
<b>10</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>										
10010E217612101090	4E217/FAISMUN/217/2024.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD JOTOLA CHILON CHIAPAS	0679 JOTOLA	1,693,012.37	1,693,012.37	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	203.00	PERSONA	
10024E270612301090	4E270/FAISMUN/270/2024.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO GUADALUPE?	1154 BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	732,362.51	732,362.51	0.00	---	0.00	442.47 METRO CUADRADO	6,677.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,425,374.88	2,425,374.88	0.00						
<b>19</b>	<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>										
19014E283614101090	4E283 FAISMUN/283/2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 1RA. SECCION.	1283 TZAJALA 1RA SECCION	1,751,269.18	1,751,269.18	0.00	---	0.00	17.00 METRO LINEAL	2,882.00	PERSONA	
19014E214614101090	4E214 FAISMUN/214/2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD BAPAXILA.	0804 BAPAXILA	346,387.00	346,387.00	0.00	---	0.00	15.00 METROS	156.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,097,656.18	2,097,656.18	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
20014E298615101090	4E298/FAISMUN/298/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO	1328 BACHAJON(BARRIO SAN JERONIMO)	2,767,405.31	2,767,405.31	0.00	---	0.00	1,840.40 METRO CUADRADO	5,063.00	PERSONA	

## Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20014E435615101090	4E435/FAISMUN/435/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LAS GOLONDRINAS)	1171 CHILON (BARRIO LAS GOLONDRINAS)	3,512,441.23	3,512,441.23	0.00	---	0.00	1,824.00	METRO CUADRADO	7,368.00	PERSONA
20014E254615101090	4E254/FAISMUN/254/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TZAJALA JERICO	0492 TZAJALA JERICO	1,407,309.99	1,407,309.99	0.00	---	76.36	120.00	ML	262.00	PERSONA
20014E441615101090	4E441 FAISMUN/441/2024.-PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PATBAXIL.	0986 PATBAXIL	1,552,671.62	1,552,671.62	0.00	---	0.00	160.00	METRO LINEAL	554.00	PERSONA
20014E339615101090	4E339 FAISMUN/339/2024.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON, BARRIO SN ANTONIO PATHUITZ	0987 CHILON (BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ).	2,704,113.17	2,704,113.17	0.00	---	0.00	1,710.00	METRO CUADRADO	7,368.00	PERSONA
20014E320615101090	4E320/FAISMUN/320/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO SAN ANTONIO JUJALA)	1155 CHILON (BARRIO SAN ANTONIO JUJALA)	1,534,117.77	1,534,117.77	0.00	---	0.00	777.80	METRO CUADRADO	8,982.00	PERSONA
20014E107615101090	4E107 FAISMUN/107/2024.-PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN SEBASTIAN).	1182 BACHAJON (BARRIO SAN SEBASTIAN)	6,879,416.68	6,879,416.68	0.00	---	77.86	250.00	METRO LINEAL	5,063.00	PERSONA
20014E106615101090	4E106 FAISMUN/106/2024.-PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO).	1188 BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO)	6,872,456.03	6,872,456.03	0.00	---	77.94	250.00	METRO LINEAL	5,063.00	PERSONA
20014E434615101090	4E434/FAISMUN/434/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO LINDA VISTA	0467 BARRIO LINDA VISTA	1,333,485.26	1,333,485.26	0.00	---	0.00	621.00	METRO CUADRADO	7,368.00	PERSONA
20014E376615101090	4E376/FAISMUN/376/2024.-PAVIMMETACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC( BARRIO CENTRO)	1252 GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	3,377,424.40	3,377,424.40	0.00	---	0.00	1,760.00	METRO CUADRADO	3,511.00	PERSONA
20014E379615101090	4E379/FAISMUN/379/2024.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO GUADALUPE CENTRO)	1336 CHILON (BARRIO GUADALUPE CENTRO)	2,159,555.02	2,159,555.02	0.00	---	0.00	990.63	METRO CUADRADO	8,982.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20014E443615101090	4E443 FAISMUN/443/2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ.	0529 SACUN CUBWITZ	1,970,205.94	1,970,205.94	0.00	---	0.00	200.00	METRO LINEAL	1,030.00	PERSONA
20014E021615101090	4E021/FAISMUN/021/2024.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO CHILON CHIAPAS	1188 BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO)	1,533,301.26	1,533,301.26	0.00	---	0.00	75.00	ML	5,063.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			37,603,903.68	37,603,903.68	0.00						
<b>21</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>										
21054E081615301090	4E081 FAISMUN/081/2024.- REHABILITACION DE 2.50 KM. DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD SANULHA.	0825 LA LIBERTAD SANULHA	2,348,417.69	2,348,417.69	0.00	---	71.93	2,500.00	METRO LINEAL	140.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,348,417.69	2,348,417.69	0.00						
<b>24</b>	<b>CAMINO (OIR)</b>										
24050E503615101090	4E503/FAISMUN/503/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO COLOLTEEL A CRUCERO ALAN CACUALA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL	0167 COLOLTEEL	1,436,166.95	1,436,166.95	0.00	---	0.00	8.60	KILOMETRO	299.00	PERSONA
24054E444615101090	4E444/FAISMUN/444/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD CANAL ULUB	0576 CANAL ULUB	2,562,849.79	2,562,849.79	0.00	---	0.00	33.58	KILOMETRO	234.00	PERSONA
24054E463614301100	4E463/FAISMUN/463/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A BRETANA EN LA LOCALIDAD DE BRETANA	0731 BRETANA	702,447.23	702,447.23	0.00	---	0.00	8.10	KILOMETRO	254.00	PERSONA
24054E462614301090	4E462/FAISMUN/462/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TAMO CRUCERO MAPIL -PAMAL NAVIL EN LA LOCALIDAD JOL CATARRAYA	1024 JOL CATARRAYA	1,982,864.90	1,982,864.90	0.00	---	0.00	22.00	KILOMETRO	176.00	PERSONA
24014E432615101090	4E432/FAISMUN/432/2024.-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE GUAYAQUIL	0409 SAN JOSE GUAYAQUIL	1,840,727.73	1,840,727.73	0.00	---	0.00	1,060.00	ML	295.00	PERSONA
24014E456615101090	4E456/FAISMUN/456/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NAJOJ	1012 NAJOJ	916,875.67	916,875.67	0.00	---	0.00	0.30	KILOMETRO	103.00	PERSONA
24054E502615301090	4E502/FAISMUN/502/2024.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE PAXILA A CRUCERO HICBATIL EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA	0019 GUADALUPE PAXILA	597,722.17	597,722.17	0.00	---	0.00	8.57	KILOMETRO	810.00	PERSONA



Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 17 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

10,039,654.44 10,039,654.44 0.00

**29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)**

29014E189615101090	4E189 FAISMUN/189/2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	1,471,811.14	1,471,811.14	0.00	---	69.84	38.40 METRO CUADRADO	959.00	PERSONA
29014E185615101090	4E185 FAISMUN/185/2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD YOC'HA XHANAIL 1RA. SECCION.	1180 YOC'HA XHANAIL 1RA. SECCION	1,038,401.12	1,038,401.12	0.00	---	70.42	32.00 METRO CUADRADO	135.00	PERSONA
29014E318615101090	4E318 FAISMUN/318/2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC.	0363 GUAQUITEPEC	1,580,152.48	1,580,152.48	0.00	---	0.00	40.96 METRO CUADRADO	3,511.00	PERSONA
29054E324615301090	4E324/FAISMUN/324/2024.-REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO TULIJA	0823 SAN ISIDRO TULIJA	506,694.82	506,694.82	0.00	---	0.00	280.00 METRO CUADRADO	132.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

4,597,059.56 4,597,059.56 0.00

**30 CANCHA PÚBLICA**

30054E123612301090	4E123 FAISMUN/123/2024.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA.	0591 LA PIMIENTA	659,805.25	659,805.25	0.00	---	0.00	452.09 METRO CUADRADO	242.00	PERSONA
30014E470612101090	4E470 FAISMUN/470/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD JET MESIL.	0041 JET MESIL	612,785.56	612,785.56	0.00	---	0.00	447.99 METRO CUADRADO	176.00	PERSONA
30014E218612101090	4E218 FAISMUN/218/2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD JOTOLA.	0679 JOTOLA	612,864.35	612,864.35	0.00	---	0.00	447.99 METRO CUADRADO	203.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

1,885,455.16 1,885,455.16 0.00

**31 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

31014E317612101090	4E317 FAISMUN/317/2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FE.	0892 EL DURAZNAL SANTA FE	1,746,797.76	1,746,797.76	0.00	---	0.00	164.49 METRO CUADRADO	509.00	PERSONA
31014E313612101090	4E313 FAISMUN/313/2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ.	0586 JUAN SABINES VERAPAZ	1,761,233.02	1,761,233.02	0.00	---	0.00	164.49 METRO CUADRADO	726.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

3,508,030.78 3,508,030.78 0.00

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>40</b>	<b>ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA</b>										
40014E445614101090	4E445/FAISMUN/445/2024.-CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	435,211.07	435,211.07	0.00	---	0.00	123.50	METRO CUADRADO	410.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			435,211.07	435,211.07	0.00						
<b>43</b>	<b>CARRETERA (OIR)</b>										
43014E122615101090	4E122 FAISMUN/122/2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA	0019 GUADALUPE PAXILA	5,314,654.47	5,314,654.47	0.00	---	46.75	0.50	KILOMETRO	810.00	PERSONA
43014E235615101090	4E235 FAISMUN/235/2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH.	0112 CENTRO CHICH	5,778,406.50	5,778,406.50	0.00	---	70.75	0.50	KILOMETRO	963.00	PERSONA
43014E096615101090	4E096 FAISMUN/096/2024.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 1+550.00 AL KM 2+550.00 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA	0355 LA VICTORIA	11,815,946.75	11,815,946.75	0.00	---	88.22	1.00	KILOMETRO	1,782.00	PERSONA
43014E168615101090	4E168 FAISMUN/168/2024.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 1+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	5,422,491.42	5,422,491.42	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	328.00	PERSONA
43014E337615101090	4E337 FAISMUN/337/2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA.	1344 SANTA MARGARITA	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	149.00	PERSONA
43014E246615101090	4E246 FAISMUN/246/2024.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON- TZAJALA DEL KM 4+400.00 AL KM 5+460.00 EN LA LOCALIDAD SAN RAMON.	0327 SAN RAMON	13,825,166.33	13,825,166.33	0.00	---	38.98	1.06	KILOMETRO	181.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			49,046,665.47	49,046,665.47	0.00						
<b>58</b>	<b>CAMINO SACA COSECHAS</b>										
58014E247614101090	4E247/FAISMUN/247/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LIMONAL	0352 LIMONAL	2,712,881.99	2,712,881.99	0.00	---	0.00	1.47	KILOMETRO	105.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
58014E244614101090	4E244 FAISMUN/244/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL (BARRIO TRES ANGELES).	1317 SAN GABRIEL (BARRIO TRES ANGELES)	2,245,113.23	2,245,113.23	0.00	---	0.00	1.10 KILOMETRO	184.00	PERSONA	
58014E022614101090	4E022 FAISMUN/022/2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL SAN ANTONIO.	0428 PIQUINTEEL SAN ANTONIO	1,053,122.23	1,053,122.23	0.00	---	0.00	1.55 KILOMETRO	65.00	PERSONA	
58054E439614301090	4E439 FAISMUN/439/2024.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD NAHILTE 2DA. SECCION.	1128 NAHILTE 2DA. SECCION	1,635,062.08	1,635,062.08	0.00	---	0.00	2.00 KILOMETRO	281.00	PERSONA	
58014E194614101090	4E194/FAISMUN/194/2024.-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA	0665 SAN JOSE AVENTURA	2,599,523.61	2,599,523.61	0.00	---	79.02	1.38 KILOMETRO	225.00	PERSONA	
58014E030614101090	4E030 FAISMUN/030/2024.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB	0994 SAN ANTONIO BULUJIB	5,503,258.17	5,503,258.17	0.00	---	0.00	2.81 KILOMETRO	1,522.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			15,748,961.31	15,748,961.31	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
65014E124612101090	4E124 FAISMUN/124/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA.	0591 LA PIMIENTA	1,469,758.04	1,469,758.04	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	242.00	PERSONA	
65014E269612101090	4E269 FAISMUN/269/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	1154 BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	1,415,250.88	1,415,250.88	0.00	---	0.00	533.40 METRO CUADRADO	6,677.00	PERSONA	
65014E471612101090	4E471 FAISMUN/471/2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JET MESIL.	0041 JET MESIL	1,766,823.85	1,766,823.85	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	176.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,651,832.77	4,651,832.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			182,820,466.52	182,820,466.52	0.00						

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 20 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01014E373611101090	4E373 FAISMUN/373/2024.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUP'HA.	1334 NUP'HA	371,473.93	371,473.93	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS DORMITORIOS	36.00	PERSONA
01014E280611101090	4E280 FAISMUN/280/2024.- CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LAS CABAÑAS)	1299 CHILON (BARRIO LAS CABAÑAS)	2,812,588.30	2,812,588.30	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS DORMITORIOS	273.00	PERSONA
01014E181611101090	4E181 FAISMUN/181/2024.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA BUENAVISTA	1065 LAGUNA BUENA VISTA	530,677.06	530,677.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS DORMITORIOS	52.00	PERSONA
01014E290611101090	4E290 FAISMUN/290/2024.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAISO SAQUILA.	1329 PARAISO SAQUILA	530,677.06	530,677.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA
01014E252611101090	4E252 FAISMUN/252/2024.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOL CHAMENJA (BARRIO SAN MARCOS BAH WITZ)	1323 JOL CHAMENJA (BARRIO SAN MARCOS BAH WITZ)	849,083.25	849,083.25	0.00	---	87.50	16.00	CUARTO DORMITORIO	82.00	PERSONA
01014E267611101090	4E267 FAISMUN/267/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS 2DA. SECCION	1325 LAS DELICIAS 2DA. SECCION	689,880.14	689,880.14	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS DORMITORIOS	67.00	PERSONA
01014E282611101090	4E282/FAISMUN/282/2024.-CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS NOGALES	1326 LOS NOGALES	477,609.35	477,609.35	0.00	---	0.00	9.00	CUARTO DORMITORIO	46.00	PERSONA
01014E253611101090	4E253 FAISMUN/253/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES	0777 NUEVO VILLAFLORES	742,947.85	742,947.85	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS DORMITORIOS	72.00	PERSONA
01014E221611101090	4E221 FAISMUN/221/2024.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HORIZONTE AMAWITZ	0362 HORIZONTE AMAWITZ	1,538,963.41	1,538,963.41	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS DORMITORIOS	149.00	PERSONA
01014E249611101090	4E249 FAISMUN/249/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO TEPEYAC	0426 NUEVO TEPEYAC	1,273,624.90	1,273,624.90	0.00	---	0.00	24.00	CUARTO DORMITORIO	124.00	PERSONA
01014E224611101090	4E224 FAISMUN/224/2024.- CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEVAL MUQUENAL.	0248 CHEVAL MUQUENAL	1,379,760.30	1,379,760.30	0.00	---	65.50	26.00	CUARTOS DORMITORIOS	134.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 21 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01014E311611101090	4E311/FAISMUN/311/2024.-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XLEMLAJANTON 2DA SECCION (BARRIO YETAL MAP)	1330 XLEMLAJANTON 2DA SECCION (BARRIO YETAL MAP)	371,473.93	371,473.93	0.00	---	0.00	7.00	CUARTO DORMITORIO	36.00	PERSONA
01014E480611101090	4E480 FAISMUN/480/2024.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA.	0824 SAN VICENTE BUENA VISTA	530,677.06	530,677.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS DORMITORIOS	52.00	PERSONA
01014E225611101090	4E225 FAISMUN/225/2024.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH.	0251 CHEWAL NAZARETH	849,083.25	849,083.25	0.00	---	65.23	16.00	CUARTOS DORMITORIOS	82.00	PERSONA
01014E310611101090	4E310 FAISMUN/310/2024.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALAN K'ANTAJAL.	0179 ALAN KANTAJAL	2,228,843.53	2,228,843.53	0.00	---	0.00	42.00	CUARTOS DORMITORIOS	216.00	PERSONA
01014E103611101090	4E103 FAISMUN/103/2024.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PALMA.	1263 GUADALUPE PALMA	1,432,827.99	1,432,827.99	0.00	---	63.64	27.00	CUARTOS DORMITORIOS	139.00	PERSONA
01014E291611101090	4E291 FAISMUN/291/2024.- CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MUQUENAL SEGUNDA SECCION.	1321 MUQUENAL SEGUNDA SECCION	1,751,234.22	1,751,234.22	0.00	---	0.00	33.00	CUARTO DORMITORIO	170.00	PERSONA
01014E333611101090	4E333 FAISMUN/333/2024.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR.	1331 SAN ISIDRO LABRADOR	371,473.93	371,473.93	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS DORMITORIOS	36.00	PERSONA
01014E155611101090	4E155 FAISMUN/155/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD K'ANAKIL (BARRIO ALPES K'ANAKIL)	1308 K'ANAKIL (BARRIO ALPES K'ANAKIL)	796,015.56	796,015.56	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO DORMITORIO	77.00	PERSONA
01014E213611101090	4E213/FAISMUN/213/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUENTE CANTELA( BARRIO LAS VEGAS)	1314 PUENTE CANTELA (BARRIO LAS VEGAS)	742,947.85	742,947.85	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO DORMITORIO	72.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			20,271,862.87	20,271,862.87	0.00						
<b>06</b>	<b>CUARTO PARA BAÑO</b>										
06014E338611101090	4E338 FAISMUN/338/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS.	0988 LOS PINOS	574,060.61	574,060.61	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO PARA BAÑO	72.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 22 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06014E293611101090	4E293 FAISMUN/293/2024.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE.	1057 SAN JOSE	779,082.22	779,082.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA BAÑO	98.00	PERSONA
06014E154611101090	4E154 FAISMUN/154/2024.- CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO LIQUILWITZ	0046 NARANJO LIQUILWITZ	1,476,155.78	1,476,155.78	0.00	---	0.00	36.00	CUARTO PARA BAÑO	185.00	PERSONA
06014E266611101090	4E266/FAISMUN/266/2024.-CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD K ÁNJA	0682 KANJA	697,073.58	697,073.58	0.00	---	0.00	17.00	CUARTO PARA BAÑO	88.00	PERSONA
06014E425611101090	4E425 FAISMUN/425/2024.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA.	0612 SAN MARCOS TULIJA	1,886,199.10	1,886,199.10	0.00	---	0.00	46.00	CUARTO PARA BAÑO	237.00	PERSONA
06014E226611101090	4E226 FAISMUN/226/2024.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA 2DA. SECCION.	1021 LA ESTANCIA 2DA SECCION	738,077.91	738,077.91	0.00	---	0.00	18.00	CUARTO PARA BAÑO	93.00	PERSONA
06014E387611101090	4E387/FAISMUN/387/2024.-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN PAXILA	0036 SAN SEBASTIAN PAXILA	656,069.24	656,069.24	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO PARA BAÑO	82.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,806,718.44	6,806,718.44	0.00						
<b>07</b>	<b>CUARTO PARA COCINA</b>										
07014E136611101090	4E136 FAISMUN/136/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AURORA GRANDE.	0313 AURORA GRANDE	2,313,731.63	2,313,731.63	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E308611101090	4E308 FAISMUN/308/2024.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PECHTON ICOLSIJA.	1072 PECHTON ICOLSIJA	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00	---	0.00	30.00	CUARTOS PARA COCINA	155.00	PERSONA
07014E065611101090	4E065 FAISMUN/065/2024.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION.	0249 CHEWAL CACATEEL 1A. SECCION	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	85.29	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07014E180611101090	4E180/FAISMUN/180/2024.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ONTEEL CHILON CHIAPAS	0522 ONTEEL	723,306.36	723,306.36	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO PARA COCINA	82.00	PERSONA
07014E306611101090	4E306/FAISMUN/306/2024.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PECHTON ICOSILA 1RA SECCION	1038 PECHTON ICOLSIJA 1A SECCION	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 23 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E130611101090	4E130 FAISMUN/130/2024.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOLTACANTEAL.	0940 JOLTACANTEAL	1,401,406.08	1,401,406.08	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS PARA COCINA	160.00	PERSONA
07014E052611101090	4E052 FAISMUN/052/2024.- CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SOTEEL.	0187 SOTEEL	2,893,225.47	2,893,225.47	0.00	---	0.00	64.00	CUARTOS PARA COCINA	330.00	PERSONA
07014E223611101090	4E223 FAISMUN/223/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XEXALJA.	0874 XEXALJA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	65.39	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E147611101090	4E147 FAISMUN/147/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA.	1117 GUADALUPE ASHUPA.	406,859.82	406,859.82	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07014E132611101090	4E132 FAISMUN/132/2024.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIAN.	0975 BAPAXILA SAN SEBASTIAN	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00	---	0.00	30.00	CUARTOS PARA COCINA	155.00	PERSONA
07014E307611101090	4E307 FAISMUN/307/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PATBAXIL.	0446 SAN ANTONIO PATBAXIL	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E100611101090	4E100/FAISMUN/100/2024.-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL 1RA SECCION	0772 JOL AQUIL 1A. SECCION	723,306.36	723,306.36	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07014E300611101090	4E300/FAISMUN/300/2024.-CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS	0227 SAN ANTONIO LAS PALOMAS	813,719.66	813,719.66	0.00	---	0.00	18.00	CUARTO PARA COCINA	93.00	PERSONA
07014E241611101090	4E241 FAISMUN/241/2024.- CONSTRUCCION DE 130 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA	0336 SAN JERONIMO TULIJA	5,876,864.22	5,876,864.22	0.00	---	0.00	130.00	CUARTOS PARA COCINA	670.00	PERSONA
07014E053611101090	4E053 FAISMUN/053/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XAQUILA.	0182 XAQUILA	2,215,125.76	2,215,125.76	0.00	---	0.00	49.00	CUARTO PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E386611101090	4E386 FAISMUN/386/2024.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LOQUIBJA CACATEEL.	0308 LOQUIBJA CACATEEL	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E222611101090	4E222 FAISMUN/222/2024.- CONSTRUCCION DE 69 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (BARRIO NORTE).	1318 GUAQUITEPEC (BARRIO NORTE)	3,119,258.70	3,119,258.70	0.00	---	0.00	69.00	CUARTOS PARA COCINA	355.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 24 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E384611101090	4E384 FAISMUN/384/2024.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALNAVIL.	0029 TZAJAL NAVIL	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA COCINA	98.00	PERSONA
07014E094611101090	4E094/FAISMUN/094/2024].-CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0241 IGNACIO ZARAGOZA	1,265,786.13	1,265,786.13	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07014E143611101090	4E143 FAISMUN/143/2024.- CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	1,582,232.68	1,582,232.68	0.00	---	0.00	35.00	CUARTOS PARA COCINA	180.00	PERSONA
07014E207611101090	4E207/FAISMUN/207/2024.-CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN SAN PEDRO	0517 SACUN SAN PEDRO	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00	---	0.00	30.00	CUARTO PARA COCINA	155.00	PERSONA
07014E066611101090	4E066 FAISMUN/066/2024.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO JOLAKIL.	0246 CENTRO JOLAKIL	1,989,092.52	1,989,092.52	0.00	---	84.99	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07014E281611101090	4E281 FAISMUN/281/2024.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PUENTE CANTELA.	0832 PUENTE CANTELA	316,446.53	316,446.53	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA
07014E332611101090	4E332/FAISMUN/332/2024.-CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL(CENTRO)	0709 SAN GABRIEL CENTRO	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTO PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E426611101090	4E426 FAISMUN/426/2024.- CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PASHILA 1RA. SECCION.	1097 PASHILA 1RA. SECCION	226,033.25	226,033.25	0.00	---	0.00	5.00	CUARTOS PARA COCINA	26.00	PERSONA
07014E208611101090	4E208/FAISMUN/208/2024 CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CRUCERO SACUN SAQUILA	0732 CRUCERO SACUN SAQUILA	768,513.00	768,513.00	0.00	---	0.00	17.00	CUARTO PARA COCINA	88.00	PERSONA
07014E112611101090	4E112 FAISMUN/112/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL	1306 LA SOMBRA BAXIL	768,513.00	768,513.00	0.00	---	0.00	17.00	CUARTO PARA COCINA	88.00	PERSONA
07014E288611101090	4E288FAISMUN/288/2024.-CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CACAWILJA	0293 CACAWILJA	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07014E129611101090	4E129 FAISMUN/129/2024.- CONSTRUCCION DE 118 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 2DA. SECCION.	0311 TZAJALA 2A SECCION	5,571,843.52	5,571,843.52	0.00	---	0.00	118.00	CUARTOS PARA COCINA	608.00	PERSONA



Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 25 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E299611101090	4E299/FAISMUN/299/2024.-CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALBANIA PAKALNA	0214 ALBANIA PAKALNA	813,719.66	813,719.66	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07014E452611101090	4E452/FAISMUN/452/2024.-CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN BENITO	1026 SAN BENITO	723,306.36	723,306.36	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO PARA COCINA	82.00	PERSONA
07014E075611101090	4E075 FAISMUN/075/2024.- CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAQUEL TEEL.	0157 BAQUEL TEEL	1,491,819.38	1,491,819.38	0.00	---	0.00	33.00	CUARTOS PARA COCINA	170.00	PERSONA
07014E150611101090	4E150/FAISMUN/150/2024.-CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD REFORMA K'ÁNAKIL	0418 REFORMA KANAKIL	542,479.77	542,479.77	0.00	---	0.00	12.00	CUARTO PARA COCINA	62.00	PERSONA
07014E375611101090	4E375/FAISMUN/375/2024.-CONSTRUCCION DE 81 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	3,661,738.46	3,661,738.46	0.00	---	0.00	61.00	CUARTO PARA COCINA	417.00	PERSONA
07014E114611101090	4E114 FAISMUN/114/2024.- CONSTRUCCION DE 87 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE	0317 EL HORIZONTE	4,108,054.11	4,108,054.11	0.00	---	0.00	87.00	CUARTOS PARA COCINA	448.00	PERSONA
07014E372611101100	4E372 FAISMUN/372/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL BELEN.	0051 BATZEL BELEN	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E050611101090	4E050/FAISMUN/050/2024.-CONSTRUCCION DE 52 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA	0591 LA PIMIENTA	2,350,745.69	2,350,745.69	0.00	---	63.94	52.00	CUARTOS PARA COCINA	268.00	PERSONA
07014E259611101090	4E259 FAISMUN/259/2024.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TULIJA	1094 SAN ANTONIO TULIJA	904,132.95	904,132.95	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA
07014E135611101090	4E135 FAISMUN/135/2024.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEN'UCH.	1311 CHEN'UCH	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E203611101090	4E203/FAISMUN/203/2024.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH	0112 CENTRO CHICH	1,717,852.63	1,717,852.63	0.00	---	0.00	38.00	CUARTO PARA COCINA	196.00	PERSONA
07014E148611101090	4E148 FAISMUN/148/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO.	1315 3 DE MAYO	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E437611101090	4E437 FAISMUN/437/2024.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AURORA GRANDE (BARRIO LA ISLA).	1340 AURORA GRANDE (BARRIO LA ISLA)	1,605,446.43	1,605,446.43	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 26 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E206611101090	4E206/FAISMUN/206/2024.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN SAN MIGUEL	0525 SACUN SAN MIGUEL	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTO PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E083611101090	4E083 FAISMUN/083/2024.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL.	0948 CHIK AKIL POJCOL	1,853,472.57	1,853,472.57	0.00	---	82.93	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA
07014E071611101090	4E071 FAISMUN/071/2024.- CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS NAPILA.	0319 SAN LUIS NAPILA	1,841,541.49	1,841,541.49	0.00	---	71.82	39.00	CUARTOS PARA COCINA	201.00	PERSONA
07014E091611101090	4E091/FAISMUN/091/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUALEASIL	0551 GUALEASIL	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E069611101090	4E069 FAISMUN/069/2024.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FRACCION AGUA AZUL.	0104 FRACCION AGUA AZUL	497,273.12	497,273.12	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07014E149611101090	4E149 FAISMUN/149/2024.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CARMEN TZONEP	0321 CARMEN TZONEP	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTO PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E188611101090	4E188 FAISMUN/188/2024.- CONSTRUCCION DE 86 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	3,887,771.70	3,887,771.70	0.00	---	0.00	86.00	CUARTOS PARA COCINA	443.00	PERSONA
07014E427611101090	4E427 FAISMUN/427/2024.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA LINDAVISTA.	1086 NUEVA LINDAVISTA	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E385611101090	4E385 FAISMUN/385/2024.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CRUCERO CANXANIL.	0033 CRUCERO CANXANIL	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTO PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E472611101090	4E472/FAISMUN/472/2024.-CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YAXTE	0952 YAXTE	1,310,992.76	1,310,992.76	0.00	---	0.00	29.00	CUARTO PARA COCINA	149.00	PERSONA
07014E016611101090	4E016 FAISMUN/016/2024.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	0483 EL CARMEN	4,837,111.31	4,837,111.31	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07014E442611101090	4E442/FAISMUN/442/2024.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ORIZABA	1142 ORIZABA	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 27 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07010E105611101090	4E105 FAISMUN/105/2024.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PATALILJA	0148 PATALILJA	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	62.29	34.00	CUARTO PARA COCINA	175.00	PERSONA
07014E076611101090	4E076 FAISMUN/076/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ.	0131 BAWITZ	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E264611101090	4E264 FAISMUN/264/2024.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA.	0221 SANTA ANITA	813,719.66	813,719.66	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07014E383611101090	4E383/FAISMUN/383/2024.-CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK	1168 BAWITZ TUTZILTIK	2,486,365.64	2,486,365.64	0.00	---	0.00	55.00	CUARTO PARA COCINA	283.00	PERSONA
07014E108611101090	4E108 FAISMUN/108/2024.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHAPUYIL	0681 CHAPUYIL	1,898,679.21	1,898,679.21	0.00	---	0.00	42.00	CUARTO PARA COCINA	216.00	PERSONA
07014E090611101090	4E090/FAISMUN/090/2024.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PAXILA	0543 SAN PEDRO PAXILA	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E219611101090	4E219/FAISMUN/219/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCION	1313 CHATETIC (PRIMERA SECCION)	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E089611101090	4E089 FAISMUN/089/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ.	0691 SAN ANTONIO BAHUITZ	424,971.11	424,971.11	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07014E059611101090	4E059/FAISMUN/059/2024.-CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS PARA COCINA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (SAN JERONIMO,BARRIO CENTRO) CHILON CHIAPAS	1126 BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	3,209,672.02	3,209,672.02	0.00	---	0.00	71.00	CUARTOS PARA COCINA	366.00	PERSONA
07014E093611101090	4E093/FAISMUN/093/2024.-CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOLAKIL	0229 JOLAKIL	1,537,026.03	1,537,026.03	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07014E109611101090	4E109 FAISMUN/109/2024.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YALTAJTIC.	0012 YALTAJTIC	1,130,166.22	1,130,166.22	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07014E070611101090	4E070 FAISMUN/070/2024.- CONSTRUCCION DE 77 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCION.	0074 PAMALHA 2DA SECCION.	3,480,911.87	3,480,911.87	0.00	---	0.00	77.00	CUARTOS PARA COCINA	397.00	PERSONA
07014E382611101090	4E382/FAISMUN/382/2024.-CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TACUBA VIEJA	0440 TACUBA VIEJA	4,202,492.14	4,202,492.14	0.00	---	0.00	89.00	CUARTO PARA COCINA	458.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 28 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E088611101090	4E088 FAISMUN/088/2024.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE SACLUMIL.	0325 SAN JOSE SACLUMIL	1,322,132.37	1,322,132.37	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS PARA COCINA	144.00	PERSONA
07014E260611101090	4E260 FAISMUN/260/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTAJ 2DA. SECCION.	0900 BAHTAJ 2A SECCION	406,859.82	406,859.82	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07010E179611101090	4E179 FAISMUN/179/2024.- CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	3,345,291.95	3,345,291.95	0.00	---	0.00	74.00	CUARTOS PARA COCINA	381.00	PERSONA
07014E186611101090	4E186 FAISMUN/186/2024.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MORELITOS.	0358 MORELITOS	1,989,092.52	1,989,092.52	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07014E265611101090	4E265 FAISMUN/265/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS	0410 LAS DELICIAS	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E220611101090	4E220/FAISMUN/220/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL YALELMESIL	1043 JOL YALELMESIL	632,893.08	632,893.08	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO PARA COCINA	72.00	PERSONA
07014E303611101090	4E303/FAISMUN/303/2024.-CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC	0735 LAMALTZAC	1,898,679.21	1,898,679.21	0.00	---	0.00	42.00	CUARTO PARA COCINA	216.00	PERSONA
07014E438611101090	4E438/FAISMUN/438/2024.-CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA (BARRIO SANTIAGO)	1339 TACUBA NUEVA (BARRIO SANTIAGO)	1,652,665.44	1,652,665.44	0.00	---	0.00	35.00	CUARTO PARA COCINA	180.00	PERSONA
07014E187611101090	4E187/FAISMUN/187/2024.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CHALHA	0846 JOL CHALHA	1,039,752.91	1,039,752.91	0.00	---	0.00	23.00	CUARTO PARA COCINA	118.00	PERSONA
07014E350611101090	4E350/FAISMUN/350/2024.-CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJA	0929 SAN FELIPE TULIJA	949,339.63	949,339.63	0.00	---	0.00	21.00	CUARTO PARA COCINA	108.00	PERSONA
07014E209611101090	4E209 FAISMUN/209/2024.- CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YAXTELJA.	0751 YAXTELJA	2,757,605.52	2,757,605.52	0.00	---	0.00	61.00	CUARTO PARA COCINA	314.00	PERSONA
07014E451611101090	4E451 FAISMUN/451/2024.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA.	0602 LA PROVIDENCIA	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07014E184611101090	4E184 FAISMUN/184/2024.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEGUNDO TIAQUIL	0195 SEGUNDO TIAQUIL	542,479.77	542,479.77	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS PARA COCINA	62.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 29 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E330611101090	4E330 FAISMUN/330/2024.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CACATEEL 1RA. SECCION	1010 CACATEEL 1A SECCION	361,653.18	361,653.18	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07014E057611101090	4E057 FAISMUN/057/2024.- CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA GENERACION.	0814 NUEVA GENERACION	2,441,158.98	2,441,158.98	0.00	---	0.00	54.00	CUARTOS PARA COCINA	278.00	PERSONA
07014E119611101090	4E119 FAISMUN/119/2024.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	1252 GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	4,520,664.78	4,520,664.78	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07014E146611101090	4E146 FAISMUN/146/2024.- CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LOMA BONITA).	1316 CHILON (BARRIO LOMA BONITA)	1,717,852.63	1,717,852.63	0.00	---	0.00	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
07014E074611101090	4E074 FAISMUN/074/2024.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SUYALA.	0515 SUYALA	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07014E134611101090	4E134/FAISMUN/134/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETEM MANGO	0109 TZAJALUKUM	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E047611101090	4E047 FAISMUN/047/2024.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD 1RA. YALXEX.	0132 1RA YALXEX	2,215,125.76	2,215,125.76	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07014E151611101100	4E151/FAISMUN/151/2024.-CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	1,582,232.68	1,582,232.68	0.00	---	0.00	35.00	CUARTO PARA COCINA	180.00	PERSONA
07014E099611101090	4E099//FAISMUN/099/2024. -CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TUTZILA (TZILA)	0240 TUTZILA	904,132.95	904,132.95	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO PARA COCINA	103.00	PERSONA
07014E275611101090	4E275 FAISMUN/275/2024.- CONSTRUCCION DE 90 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	1215 CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	4,068,598.31	4,068,598.31	0.00	---	0.00	90.00	CUARTO PARA COCINA	464.00	PERSONA
07014E431611101090	4E431/FAISMUN/431/2024.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BERE BUENA VISTA	0397 BERE BUENA VISTA	497,273.12	497,273.12	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO PARA COCINA	57.00	PERSONA
07014E140611101090	4E140/FAISMUN/140/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CANTAJAL	0170 CANTAJAL	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E064611101090	4E064 FAISMUN/064/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AKTELJA.	0412 AKTELJA	1,084,959.56	1,084,959.56	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 30 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E095611101090	4E095/FAISMUN/095/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ERMITA	1303 SAN JUAN ERMITA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E111611101090	4E111 FAISMUN/111/2024.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS.	0004 LAS LIMAS	1,084,959.56	1,084,959.56	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07014E428611101090	4E428 FAISMUN/428/2024.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PIEDRECITA.	0619 LA PIEDRECITA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E087611101090	4E087 FAISMUN/087/2024.- CONSTRUCCION DE 101 CUARTOS PARA COCINA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 1RA SECCION	1283 TZAJALA 1RA SECCION	4,769,120.29	4,769,120.29	0.00	---	0.00	101.00	CUARTOS PARA COCINA	520.00	PERSONA
07014E429611101090	4E429 FAISMUN/429/2024.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PAXILA.	0508 PAXILA	904,132.95	904,132.95	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA
07014E133611101090	4E133/FAISMUN/133/2024.-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PORVENIR	0750 SAN JOSE PORVENIR	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07014E473611101090	4E473 FAISMUN/473/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUXUHECHEJ (BARRIO SAN CARLOS).	1345 JUXUHECHEJ (BARRIO SAN CARLOS)	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07014E056611101090	4E056/FAISMUN/056/2024.-CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA 1RA SECCION (BARRIO JOL CAMPO)	1301 LA PIMIENTA 1RA SECCION (BARRIOJOL CAMPO)	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTO PARA COCINA	113.00	PERSONA
07014E212611101090	4E212 FAISMUN/212/2024.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CANTAJAL.	0291 SAN JUAN CANTAJAL	406,859.82	406,859.82	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07014E131611101090	4E131 FAISMUN/131/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHATETIC.	0469 CHATETIC	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			154,481,026.15	154,481,026.15	0.00						
<b>15</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SALAR FOTOVOLTAICA,</b>										
15014E481614101090	4E481 FAISMUN/481/2024.- EQUIPAMIENTO DE 10 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 WATTS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA.	0824 SAN VICENTE BUENA VISTA	435,198.94	435,198.94	0.00	---	0.00	10.00	PIEZA	52.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			435,198.94	435,198.94	0.00						

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 31 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>18</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>										
18014E506614101090	4E506 FAISMUN/506/2024.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F- 4H. EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR.	1346 EL MIRADOR	2,380,212.49	2,380,212.49	0.00	---	0.00	25.00 POSTES	109.00	PERSONA	
18014E314614101090	4E314 FAISMUN/314/2024.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL.	0932 BAWITZ LIMONAL	3,118,531.76	3,118,531.76	0.00	---	0.00	4.00 TRANSFORMADOR	84.00	PERSONA	
18024E505614401090	4E505 FAISMUN/505/2024.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F- 3H EN LA LOCALIDAD PEDREGAL.	1102 PEDREGAL	990,579.53	990,579.53	0.00	---	0.00	6.00 POSTES	59.00	PERSONA	
18014E316614101090	4E316 FAISMUN/316/2024.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F- 4H EN LA LOCALIDAD EL LIMONAL.	1062 EL LIMONAL	2,673,021.21	2,673,021.21	0.00	---	0.00	4.00 TRANSFORMADOR	84.00	PERSONA	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,162,344.99	9,162,344.99	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			191,157,151.39	191,157,151.39	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			446,204,456.52	446,204,456.52	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>									
0905151246142010900	15124 FISM/154/2015.-REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TAZAJALA-CABECERA MUNICIPAL) 2DA ETAPA BARRIO LAS GOLONDRINAS CABECERA MUNICIPAL	0464 BARRIO LAS GOLONDRINAS	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	1.50 METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			865,359.37	865,359.37	0.00					

15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 32 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1504152326141010900	15232 FISM/205/2015.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (GRUPO COSNTRUCTOR TRIDENTE AZUL SA DE CV)	0529 SACUN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	--	0.00	1.00	PLANTA	100.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			48,954.75	48,954.75	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			914,314.12	914,314.12	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0401151416142010900	15141 FISM/141/2015.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2SA ETAPA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BACHAJON (JAGUAR DEL SURESTE)	0082 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	--	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
0401151236141010900	15123/FISM/135/2015.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD BATZEL II (CONSTRUCTORA JAGUAR DEL SURESTE SA DE CV)	0961 BAJTZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151356142010900	15135 FISM/140/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BACHAJON JAGUAR DEL SURESTE	0479 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401153006142010900	15300/FISM/A/250/2015.-CONTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD MEQUEJA PYCSAMA	0360 MEQUEJA	67,166.95	67,166.95	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			829,033.52	829,033.52	0.00						
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
0501181956151010900	18195 FISM/209/2018.-APERTURA DE CAMINO RURAL LOCALIDAD SEGUNDO PALA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV)	1035 SEGUNDO PALMA	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	---	0.00	40,500.00	METRO CUBICO	1,000.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,303,401.24	2,303,401.24	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,132,434.76	3,132,434.76	0.00						



Municipio de : **CHILÓN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

**AFFPOA**

23-jul.-24

Pág. 33 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**VI VIVIENDA**

**01 CUARTO DORMITORIO**

0101151516111010900	15151 FISM/RC/26/2015 CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB(CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0093 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONA
0101151446111010900	15144/FISM/RC/24/2015.-CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0964 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA
0101150716111010900	15071/FISM/066/2015.-CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CANTETIC (CONSTRUCTORS WICKER CRDLE SA DECV)	0238 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS DORMITORIOS	44.00	PERSONA
0101400626111010900	40062/FISM 2014 CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON (LESTER FABIAN)	0327 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS DORMITORIOS	32.00	PERSONA
0101180246111010900	18024 FISM/023/2018.-CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SA DE CV)	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	DORMITORIOS	44.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,765,251.43	5,765,251.43	0.00						

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0101244414481021600	FAFM/041/2024.- ADQUISICION DE DESPENSAS	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	321,196.71	321,196.71	0.00	---	100.00	1,425.00	PAQUETE	70,004.00	PERSONA
0101244664481021600	FAFM/066/2024.- SUMINISTRO DE 2,396 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	386,331.04	386,331.04	0.00	---	100.00	2,396.00	PIEZA	2,396.00	PERSONA
0101244174481021600	FAFM/017/2024.- SUMINISTRO DE 8,400 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	1,354,416.00	1,354,416.00	0.00	---	100.00	8,400.00	PIEZA	35,000.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 34 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102244162611021600	FAFM/016/2024.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	1,680,150.03	1,680,150.03	0.00	--	39.58	64,380.00	LITRO	111,554.00	PERSONA
0102244182961021600	FAFM/018/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	908,076.56	908,076.56	0.00	--	3.48	9.00	MANTENIMIENTO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,650,170.34	4,650,170.34	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,650,170.34	4,650,170.34	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS</b>											
2001244423922021600	FAFM/042/2024.- PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (LOCALIDADES VARIAS)	1216 CHILON (LOCALIDADES VARIAS)	1,172,979.00	1,172,979.00	0.00	--	33.33	3.00	PAGO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,172,979.00	1,172,979.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,172,979.00	1,172,979.00	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>											
0204244343922020100	FAFM/034/2024.- PAGO DE DERECHO DE EXAMEN DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	407,040.00	407,040.00	0.00	--	39.58	96.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			407,040.00	407,040.00	0.00						
<b>03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
0306244232611020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,684,426.96	7,684,426.96	0.00	--	35.92	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

**AFFPOA**

23-jul.-24

Pág. 35 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03062F4041322020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,507,761.40	3,507,761.40	0.00	--	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
03062F4041592020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	868,000.00	868,000.00	0.00	---	55.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
03062F4043981020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,407.98	495,407.98	0.00	---	28.79	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244233451020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	597,689.53	597,689.53	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
03062F4041221020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,046,637.52	21,046,637.52	0.00	---	52.92	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244482831020100	FAFM/048/2024.- ADQUISICION DE EQUIPO, CAPACITACION Y EVALUACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	314,496.00	314,496.00	0.00	---	94.28	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306244232961020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,042,581.83	4,042,581.83	0.00	---	21.49	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306244483341020100	FAFM/048/2024.- ADQUISICION DE EQUIPO, CAPACITACION Y EVALUACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
03062F4041441020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,060.55	186,060.55	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
03062F4043922020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,724.48	29,724.48	0.00	---	28.79	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306244232211020100	FAFM/023/2024.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYOS EN LAS EPOCAS DE CONTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,200.00	321,200.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306244403751020100	FAFM/040/2024.- VIATICOS NACIONALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	24.80	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 37 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03062F4041715020100	FAFM/004/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	216,000.00	216,000.00	0.00	--	41.67	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			39,859,986.25	39,859,986.25	0.00						
<b>04</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
0414244061221020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244064481020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244061322020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244063922020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6%OTROS IMPUESTOS,DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 38 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414244061441020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244061592020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414244063981020100	FAFM/006/2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, 6% OTROS IMPUESTOS, DESPESA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>05</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>										
0516244053922020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051592020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244053981020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051441020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 39 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516244051221020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516244051322020100	FAFM/005/2024.- CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>06</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>										
0619244073922020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244023792020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071441020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0619244073981020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0619244071592020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244023751020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620244021221020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620244021322020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620244023981020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071221020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244023922020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244223171020100	FAFM/022/2024.- SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	330,000.00	330,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244021592020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619244071322020100	FAFM/007/2024.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620244021441020100	FAFM/002/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			330,000.00	330,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			40,597,026.25	40,597,026.25	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702244353981021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,108.54	81,108.54	0.00	---	12.38	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA



Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 41 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0702244351322021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	579,339.00	579,339.00	0.00	---	0.00	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA
0702244351221021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,476,088.00	3,476,088.00	0.00	---	43.51	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA
0702244353922021400	FAFM/035/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,866.51	4,866.51	0.00	---	12.38	45.00	PERSONA	137,262.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

4,141,402.05 4,141,402.05 0.00

**Sub Total por Programa**

4,141,402.05 4,141,402.05 0.00

**RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**

**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

02012F4193981021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,266.71	113,266.71	0.00	---	32.16	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4191322021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	809,047.92	809,047.92	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4191221021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,854,287.52	4,854,287.52	0.00	---	68.10	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
02012F4193922021600	FAFM/019/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,796.00	6,796.00	0.00	---	32.16	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

5,783,398.15 5,783,398.15 0.00

**Sub Total por Programa**

5,783,398.15 5,783,398.15 0.00

**TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD**

**01 FOMENTO AGRÍCOLA**

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 42 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100244366321021200	FAFM/036/2024.- FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE 327 PIEZAS DE MOCHILAS ASPERSORAS.	0062 EL MANGO	425,100.00	425,100.00	0.00	---	100.00	327.00	PIEZA	327.00	PRODUCTOR
0100244336321021200	FAFM/033/2024.- DOTACION DE 169,400 PLANTAS DE CAFE VARIEDAD MARSELLESA PARA LOS PEQUEÑOS CAFETICULTORES DEL MUNICIPIO.	1216 CHILON (LOCALIDADES VARIAS)	1,185,800.00	1,185,800.00	0.00	---	100.00	33.88	HECTAREA	1,694.00	PRODUCTOR
0100244376321021200	FAFM/037/2024.- FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE 209 PIEZAS DE MOCHILAS ASPERSORAS.	0431 EJIDO GUAYAZA	271,700.00	271,700.00	0.00	---	100.00	209.00	PIEZA	209.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			<b>1,882,600.00</b>	<b>1,882,600.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>02 FOMENTO PECUARIO</b>											
020024F246321021200	FAFM/024/2024.- DOTACION DE 78 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0587 GUADALUPE POJCOL	143,520.00	143,520.00	0.00	---	100.00	78.00	CABEZA	78.00	PRODUCTOR
0200244256321021200	FAFM/025/2024.- DOTACION DE 224 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	412,160.00	412,160.00	0.00	---	100.00	224.00	CABEZA	224.00	PRODUCTOR
0200244266321021200	FAFM/026/2024.- DOTACION DE 243 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0481 SANTIAGO POJCOL	447,120.00	447,120.00	0.00	---	100.00	243.00	CABEZA	243.00	PRODUCTOR
0200244016321021200	FAFM/001/2024.- DOTACION DE 314 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0468 CHABAN	577,760.00	577,760.00	0.00	---	100.00	314.00	CABEZA	314.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			<b>1,580,560.00</b>	<b>1,580,560.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>											
0400244296321021200	FAFM/029/2024.- DOTACION DE 515 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	1243 ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	679,800.00	679,800.00	0.00	---	100.00	515.00	PIEZA	515.00	PRODUCTOR
0400244276321021200	FAFM/027/2024.- DOTACION DE 572 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0313 AURORA GRANDE	755,040.00	755,040.00	0.00	---	100.00	572.00	PIEZA	572.00	PRODUCTOR

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 43 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
040024F316321021200	FAFM/031/2024.- DOTACION DE 350 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0350 SAN JOSE PATHUITZ	462,000.00	462,000.00	0.00	--	100.00	350.00	PIEZA	350.00	PRODUCTOR
0400244306321021200	FAFM/030/2024.- DOTACION DE 410 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0948 CHIK AKIL POJCOL	541,200.00	541,200.00	0.00	--	100.00	410.00	PIEZA	410.00	PRODUCTOR
0400244286321021200	FAFM/028/2024.- DOTACION DE 493 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0112 CENTRO CHICH	650,760.00	650,760.00	0.00	--	100.00	493.00	PIEZA	493.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,088,800.00	3,088,800.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,551,960.00	6,551,960.00	0.00						

**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0109244211221010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,272,770.48	17,272,770.48	0.00	--	48.10	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109244203981021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	9,890.29	9,890.29	0.00	--	28.57	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244203922021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	593.42	593.42	0.00	--	28.57	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244201322021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	70,644.60	70,644.60	0.00	--	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244213981010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	403,031.19	403,031.19	0.00	--	27.48	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : **CHILÓN**

**AFFPOA**

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 44 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109244211322010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,878,789.20	2,878,789.20	0.00	---	0.00	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109244201221021000	FAFM/020/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2024.	0082 BACHAJON	423,870.00	423,870.00	0.00	---	50.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109244213922010900	FAFM/021/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,181.87	24,181.87	0.00	---	27.48	88.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			21,083,771.05	21,083,771.05	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			21,083,771.05	21,083,771.05	0.00						
<b>UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>											
<b>05 ESTUDIO Y PROYECTO</b>											
0500244576155010900	FAFM/057/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	1333 PARAISO JECH HA	311,091.91	311,091.91	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	254.00	PERSONA
0500244106155010900	FAFM/010/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	0941 CHIQUINIVAL	256,650.81	256,650.81	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	242.00	PERSONA
0500244096155010900	FAFM/009/2024.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CARRETERA, TRAMO CHILON-TZAJALA DEL KM 4+000.00 AL KM 5+460.00	0327 SAN RAMON	899,390.92	899,390.92	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	3,211.00	PERSONA
0500244566155010900	FAFM/056/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	0818 ICOSILJÁ	324,054.06	324,054.06	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	223.00	PERSONA
0500244586155010900	FAFM/058/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	0777 NUEVO VILLAFLORES	176,285.42	176,285.42	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	246.00	PERSONA
0500244086155010900	FAFM/008/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO: MODERNIZACION DEL CAMINO GUADALUPE PAXILA-LIQUILWITZ DEL KM 0+000 AL KM 0+500, EN EL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS.	0019 GUADALUPE PAXILA	424,241.00	424,241.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	2,668.00	PERSONA

Municipio de : CHILÓN

AFFPOA

23-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 45 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0500244616155010900	FAFM/061/2024.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 1+550.00 AL KM 2+550.00	0355 LA VICTORIA	848,482.00	848,482.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,782.00	PERSONA
0500244606155010900	FAFM/060/2024.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO GOLOTON-TZASIBILTIC, DEL KM 00+000 AL KM 0+500	1344 SANTA MARGARITA	424,241.00	424,241.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	149.00	PERSONA
0500244116155010900	FAFM/011/2024.- PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 1+000 AL KM 1+500	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	424,241.00	424,241.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	328.00	PERSONA
0500244556155010900	FAFM/055/2024.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	0478 GUADALUPE CHUT HUITZ	375,902.72	375,902.72	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	249.00	PERSONA
0500244596155010900	FAFM/059/2024.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CENTRO CHICH A COQUILTEEL, DEL KM 00+000 AL KM 0+500	0112 CENTRO CHICH	424,241.00	424,241.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	963.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,888,821.84	4,888,821.84	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,888,821.84	4,888,821.84	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			88,869,528.68	88,869,528.68	0.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
0306220935511020100	FAFM/093/2022.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,515.72	101,514.86	0.86	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			101,515.72	101,514.86	0.86						
<b>Sub Total por Programa</b>			101,515.72	101,514.86	0.86						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			101,515.72	101,514.86	0.86						
<b>Total General</b>			565,329,496.63	565,329,495.77	0.86						

Municipio de : CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

23-jul.-24

Pág. 46 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

RUBEN CRUZ ENCINO

AMERICA DEL PILAR GUTIERREZ HERNANDEZ

CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE